



Universidad
Autónoma
de Nayarit

OFICIO NO. UAN-SPPI-DOU-241-2025

TEPIC, NAYARIT. 21 DE MAYO DEL 2025
ASUNTO: PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNICA)

M. S. P. ERICK MARTIN JIMÉNEZ GODOY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

A través del presente, envío la sustitución de la factura digital impresa No. 070BED25-F93B-4C31-B4D4-32038915C767 correspondiente al pago de **ESTIMACIÓN 1 (UNICA)** de los trabajos referentes al contrato de la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado No. UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025 relativo a la obra: "**CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025**" por un monto total de \$96,990.76 (Noventa y seis mil novecientos noventa pesos 76/100 M.N.) I.V.A. incluido; en beneficio de **CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ** y con cargo al **PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, PATRONATO 2025**.

Se solicita de la manera más atenta realizar el trámite de pago ante la instancia correspondiente, mediante transferencia bancaria a la cuenta:

NUMERO DE CUENTA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS
CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
BANCO: **BANCOMER**
NÚMERO DE CUENTA: **047 160 9513**
CLABE: **012 576 00471609513 1**.



Así mismo se requiere realizar la **SOLICITUD DE LA RETENCIÓN Y PAGO DEL CINCO AL MILLAR ESTATAL** con base a lo establecido en la **Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit Art. 50.-** "*Los contratistas que celebren contratos de obra pública y de servicios con los entes públicos, cubrirán el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por el concepto de derechos por servicios de vigilancia, inspección y control.*"

De lo anterior se precisa, que atendiendo al **OFICIO NO. UAN/ADMOIC/038/2025 de fecha 28 de marzo de 2025** enviado por el Órgano Interno de Control de la Universidad, se realice el **PAGO DEL ENTERO** de dicha retención por la cantidad de **\$419.87** (Cuatrocientos diecinueve pesos 87/100M.N.) a la siguiente cuenta y se les notifique mediante oficio cuando dicho pago haya sido realizado, incluyendo concepto y número de contrato al que atiende.

BANCO: **SANTANDER (MÉXICO) S.A.**
SUCURSAL: **4734**
CLABE: **014560655069422953**

Sin más por el momento le envío un cordial saludo y me pongo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"


ARQ. **STEPHANY QUEZADA GONZÁLEZ**
DIRECTORA DE OBRA UNIVERSITARIA



Copia. Archivo
*EMJG/SQG/aat

Dirección
de Obra
Universitaria

Edificio Complex, Aula 3.10
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: Tel. 311 211 88 00 ext. 8638



RELACIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE GASTOS

Relación de documentos que se anexan al oficio No. UAN-SPPI-DOU-241-2025

Area: SECRETARIA DE PLANEACION Y PROGRAMACION

NO	NO OFICIO	FECHA	FOLIO	EMPRESA	IMPORTE	CONCEPTO
1	UAN-SPPI-DOU-241-2025	16/05/2025	070BED25-F93B-4C31-B4D4-32038915C767	CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$96990.76	Trámite de factura 070BED25 referente a estimación 1 (Única) del contrato UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025.
TOTAL:					\$96,990.76	

"Por lo que en terminos de lo establecido por el artículo 69 y 69B del Código Fiscal de la Federación, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, declaro bajo protesta de decir verdad que, a partir de la fecha del presente, es responsabilidad única y exclusiva del suscrito, el uso, destino y ejercicio del recurso público recibido, así como la comprobación e información relativa a su gasto de conformidad con las disposiciones legales aplicables y realizar la correcta verificación de los proveedores de bienes y/o servicios que no se encuentran identificados como EFOS y/o EDOS en el portal del SAT o en el Diario Oficial de la Federación"

Tepic Nayarit; miércoles, 21 de mayo de 2025

ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"



Universidad
Autónoma
de Nayarit

DIRECCIÓN DE OBRA
UNIVERSITARIA



RFC emisor:

ROHC8602018Z7

Nombre emisor:

CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

RFC receptor:

UAN751127960

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Código postal del receptor:

63000

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Construcciones.

Folio fiscal:

070BED25-F93B-4C31-B4D4-32038915C767

No. de serie del CSD:

00001000000512539002

Código postal, fecha y hora de emisión:

63787 2025-05-16 11:20:23

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
81101500		1.00	E48	Unidad de servicio	83,974.68	83,974.68		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT LA CANTIDAD DE \$96 990.76 (NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 76/100 M.N.) POR EL CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO. REFERENTE AL CONTRATO NO. UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO 2025"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	83,974.68	Tasa	16.00%	13,435.95
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 83,974.68

\$ 13,435.95

\$ 96,990.76

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
419.87		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.5 %	419.87


Sello digital del CFDI:
XOGWNo00bEDbPxVn3VqLKOHDIPz1dLZRMbL840qTMyX4HZUkiTHfuCRGY1Lkxh9tYYGx9H1dEyg/BjP0kELh2MMu7AqrxZ5qA5NzDXq8aznGjWeyThHF00VHU+taJS5efdo1ICKSoBda53RwRZhleki2+HsFe8Sf8hYozs+k/bksFMRRRrXJuAgxwsR2PeAA/ZUca4NZPy8ivQJR9uwec69oTz3o/z6ga4k8Mly2FHopP3KXcKIHDxEG8x1O+UEIOeJeO3INNYG4kp0qwV7gZu65ILaUYBt3TUU4UFavDZDI+02wXUeJh4Z1h2XW4r4ypuzvZ5U1gPC0qs9yArHg==

Sello digital del SAT:
QAwQZnx84opRXh+tliawKdrGno1Ox+LI/XXMMNwe9A0VX83dvedyZ2Ssiv6p+zX6lcFWZ1f7LRBhj0t4qSrHMR5C1mjguomdXSwrnhhOVgMS+/HlvrPnQ26ygMRhDQ44ZQI8S7mQIXoTewzsXD2SONH/W5seFaXVKoQWMHnB/7JrbBaXh9BQ1NiHQEoJ2Pzn8GmGKL8d1R4ffshpCihM4k9oZuSIPZAjbbtZqFDjKnAshKiYIMRfCJCWYVWqHGCm2XeWU5hHDvki3ixkNKT+o2apv4d9jS8Cm6biZ2pIv6pGjYcObFjcX9hra+X00NcaJd+NGqksPBw4Apngmg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1][070BED25-F93B-4C31-B4D4-32038915C767]2025-05-17T11:21:11[1][SAT970701NN3]XOGWNo00bEDbPxVn3VqLKOHDIPz1dLZRMbL840qTMyX4HZUkiTHfuCRGY1Lkxh9tYYGx9H1dEyg/BjP0kELh2MMu7AqrxZ5qA5NzDXq8aznGjWeyThHF00VHU+taJS5efdo1ICKSoBda53RwRZhleki2+HsFe8Sf8hYozs+k/bksFMRRRrXJuAgxwsR2PeAA/ZUca4NZPy8ivQJR9uwec69oTz3o/z6ga4k8Mly2FHopP3KXcKIHDxEG8x1O+UEIOeJeO3INNYG4kp0qwV7gZu65ILaUYBt3TUU4UFavDZDI+02wXUeJh4Z1h2XW4r4ypuzvZ5U1gPC0qs9yArHg==[00001000000705250068][
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-05-17 11:21:11
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068




ARQ. CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. STEPHANY QUEZADA GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

CONTRATO No. UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025
RECURSO PRESERVACION DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD AUTO
UBICACION PASEO DE NERVO

ESTADO DE CUENTA
PARA : CONSTRUCCION DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025

CONTRATISTA: CHRISTIAN ISMAEL
RODRIGUEZ HERNANDEZ

FECHA DE CONTRATO: 2 DE MAYO DEL 2025
PERIODO DE EJECUCION 05-may-25 al 21-may-25
PERIODO DE CONVENIOS:
PERIODO DE AJ. COSTOS:

IMPORTE INICIAL:
IMPORTE CONVENIOS:
IMPORTE AJ. DE COSTOS:
IMPORTE TOTAL:
IMPORTE ANTICIPO :

\$83,974.68
\$0.00
\$83,974.68
\$0.00

L.V.A ANTICIPO : 0.00
L.V.A CONTRATO : \$13,435.95

No. ESTIM	PERIODO INICIO	TERMINO	IMPORTE ESTIMACION	ADITIVAS	SUBTOTAL	L.V.A.	IMPORTE SUBT+IVA	5 AL MILLAR INSP. OBRAS	AMORTIZACIO		RETENCION	ADITIVA- DEDUCTIVA	TOTAL DEDUCCION	IMPORTE LIQUIDO
									N ANTICIPO	L.V.A. N ANTICIPO				
1	5-may-25	16-may-25	83,974.68	0.00	83,974.68	13,435.95	97,410.63	419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	419.87	96,990.76
TOTALES :			83,974.68	0.00	83,974.68	13,435.95	97,410.63	419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	419.87	96,990.76
SALDOS :			0.00		0.00	0.00			0.00	0.00				



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

ARQ. CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

Dirección: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI , XALISCO CP 63787
ROHC 860201 8Z7

CONTRATISTA: ARQ. CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"

LUGAR:
CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT

MPIO:
TEPIC, NAYARIT

No. DE CONTRATO: UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025

ESTIMACIÓN No. 1 FINIQUITO

MONTO DEL CONTRATO : \$97,410.63

IYA INCLUIDO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 05/MAYO/2025 AL 16/MAYO/2025

FECHA: 17 DE MAYO DE 2025

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

IMPORTE

MONTO ESTIMACIÓN No. 1	\$83,974.68
I.V.A. 16% MONTO ESTIMACIÓN	\$13,435.95
Amortización total del anticipo	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$97,410.63
RETENCIÓN 5 AL MILLAR (SFP)	\$419.87
NETO A PAGAR	\$96,990.76

ESTADO CONTABLE	OBRA	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE DE LA ASIG.	\$83,974.68	\$13,435.95	\$97,410.63
ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACIÓN	\$83,974.68	\$13,435.95	\$97,410.63
SALDO POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00


AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

ANTICIPO DE LA OBRA	\$0.00
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA


ARQ. STEPHANY QUEZADA GONZALEZ

EMPRESA


ARQ. CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

ARQ. CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

MINA DE CANAÑA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787

CONTRATO NO.: UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025

Importe sin deducciones:
\$83,974.68

Fecha: 17 DE MAYO DE 2025

PERIODO DEL: 05/MAYO/2025 AL 16/MAYO/2025

CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES																			
No.	COMS	CONCEPTO	U.	PRECIO UNITARIO	SEGUN CONTRATO		HASTA EST ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMUL A LA FECHA		SALDO POR EJERCER						
					CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE					
		PRELIMINARES																	
001	1.01	DEMOLICION DE PISO CERAMICO Y FIRME DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	\$ 237.50	11.27	\$ 2,676.63	0.00	\$ 0.00	11.15	\$2,648.13	11.15	\$2,648.13	0.12	\$28.50					
002	0.02	DEMOLICIÓN DE LAMBRINES DE 10 CM DE ESPESOR EN PISO DE FORMA MANUAL, incluye: recuperación de la pieza vitrificada, demolición de meza de asiento y apile del material en el lugar, mano de obra y herramienta.	m	\$ 75.60	2.6	\$ 196.56	0.00	\$ 0.00	2.20	\$166.32	2.20	\$166.32	0.40	\$30.24					
		ALBANILERIA																	
003	2.01	PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, 10cm DE ESPESOR, ACABADO PIEDRA LAJA CON MOLDE PARA CONCRETO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EN LOSAS NO MAYORES DE 1.60m, CORTADAS CON CORTADORA PARA CONCRETO, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.	m2	\$ 1,058.64	9.27	\$ 9,813.59	0.00	\$ 0.00	8.66	\$9,167.82	8.66	\$9,167.82	0.61	\$645.77					
004	2.02	FIRME DE CONCRETO ACABADO APALILLADO PARA RECIBIR PISO CERAMICO REFORZADO CON CONCRETO F'C=150kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	\$ 729.73	2	\$ 1,459.46	0.00	\$ 0.00	2.15	\$1,568.92	2.15	\$1,568.92	-0.15	-\$109.46					
		ACABADOS																	
005	3.01	PLACA DE GRANITO COLOR ALA DE MOSCA VERDE DE 1.5X 1.00M, INCLUYE GRANITO ALA DE MOSCA VERDE, GRABADO A BAO RELIEVE SEGUN DISEÑO, CORTES DE GRANITO, COLOCACION DE PIEDRA EN LOSA DE CONCRETO CON PEGAJISO PORCELANICO PARA FORMATO GRANDE, JUNTEADOR SIN ARENA MARCA INTERCERAMIC, COLOR NEGRO, EQUIPO Y MANO DE ORA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	\$ 39,280.23	1	\$ 39,280.23	0.00	\$ 0.00	1.00	\$39,280.23	1.00	\$39,280.23	0.00	\$ 0.00					
006	3.02	COLOCACION DE ACIDO PARA OXIDACION PARA CONCRETO COLOR BOURNED RED MACA BLENDER, INCLUYE OXIDO PARA CONCRETO A 3 MANOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA	m2	\$ 1,627.79	3.93	\$ 6,397.21	0.00	\$ 0.00	3.60	\$5,860.04	3.60	\$5,860.04	0.33	\$537.17					
IMPORTE ESTA HOJA						\$59,823.68		\$0.00		\$58,691.46		\$52,831.42		\$595.05					
IMPORTE ACUMULADO						\$59,823.68		\$0.00		\$58,691.46		\$52,831.42		\$595.05					

CONTRATISTA:

SUPERVISOR DE OBRA:

DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA:

ARQ. CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

ING. MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ

ARO. STEPHANY QUEZADA GONZALEZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

ARQ. CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

MINA DE CANAÑA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787

CONTRATO NO.: UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025

Importe sin deducciones:
\$83,974.68

Fecha: 17 DE MAYO DE 2025

PERIODO DEL: 05/MAYO/2025 AL 16/MAYO/2025

CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025

No.	CONS	CONCEPTO	U.	PRECIO UNITARIO	CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES SEGUN CONTRATO		HASTA EST ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMUL A LA FECHA		SALDO POR EJERCER	
					CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
007	3.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE ALUMINIO DE 1/4" X 1". INCLUYE: COLOCACION SOLERA DE ALUMINIO DE 1/4" X 1", JUNTEADOR COLOR NEGRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ml	\$ 528.87	6	\$ 3,173.22	0.00	\$0.00	5.01	\$2,649.64	5.01	\$2,649.64	0.99	\$523.58
008	3.04	COLOCACION DE SELLADOR SEAL CRYL 30, (CURADOR ACRILICO ALTO EN SOLIDOS, PROTECTOR, Y ANTIPOLVO) PARA CONCRETO AXIDADO A 2 MANOS. INCLUYE SELLADOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA	m2	\$ 195.60	86.35	\$ 16,890.06	0.00	\$0.00	90.02	\$17,607.91	90.02	\$17,607.91	-3.67	-\$717.85
009	3.05	COLOCACION DE SEPARADOR DE LOSA CON PISO CERAMICO COLOR NEGRO MARCA LAMOSA, DOLCE OXFORT BLACK, PIEZAS DE 0.10M. X 0.10M., EN SEPARADOR DE LOSAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE PISO, CORTE DE PISO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECCION.	ml	\$ 319.03	4.85	\$ 1,547.30	0.00	\$0.00	7.02	\$2,239.59	7.02	\$2,239.59	-2.17	-\$692.30
010	3.06	LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, PERFILES DE ALUMINIO, CONCRETO ESTAMPADO Y PLACA DE GRANITO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECCION.	m2	\$ 29.42	86.35	\$ 2,540.42	0.00	\$0.00	94.70	\$2,786.08	94.70	\$2,786.08	-8.35	-\$245.66
IMPORTE ESTA HOJA						\$24,151.00		\$0.00		\$25,283.22		\$25,283.22		-\$1,132.23
IMPORTE ACUMULADO						\$83,974.68		\$0.00		\$83,974.68		\$78,114.64		-\$537.18

CONTRATISTA:


ARQ. CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ


SUPERVISOR DE OBRA:


ING. MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ

DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA:

ARQ. STEPHANY GUEZADA GONZALEZ

GENERADOR DE OBRA										ESTIMACION: 1 (UNO) FINIQUITO									
OBRA:										"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"									
LOCALIDAD: CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPEC, NAYARIT										EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ									
MUNICIPIO: TEPEC, NAYARIT										DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787									
CONTRATO N°: JUAN-SPPI-DOU-OP-003-2025										FECHA: 17-may-2025 PERIODO DEL: 05-may-2025 AL: 16-may-2025									
PARTIDA	CONCEPTO	LOCALIZACION		PZAS.	ML	LARGO PROM	KG	ANCHO PROM	No. Φ	UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES							
		EJE	ENTRE																
001 1.01	PRELIMINARES DEMOLICION DE PISO CERAMICO Y FIRME DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Q-S	1,2	1.00	4.24	2.65	M2	11.24											
		Q	1,2	-2.00	0.04	0.20	M2	-0.02				MENOS PLACAS							
		S	1,2	-2.00	0.16	0.20	M2	-0.06				MENOS PLACAS							
					VOL. EJECUTADO EST 1		11.16		m2										
					COBRADO EN ESTIMACION 1		11.15		m2										
					VOLUMEN CONTRATADO		11.27		m2										
					VOLUMEN ACOMULADO		11.15		m2										
					VOL. EXCEDENTE O POR EJECUTAR		0.11		m2										
ELABORO: 										SUPERVISOR DE OBRA									
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ										ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ									


CROQUIS DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
OBRA:	LOCALIDAD: CIUDAD DE LA CULTURA SIN, CENTRO, TEPIC, NAYARIT	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
	MUNICIPIO: TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
	CONTRATO N°: UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025
		AL:	16-may-2025
DEMOLICION DE PISO CERAMICO Y FIRME DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.			
001			
ELABORO:		CONTRATISTA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION		ESTIMACION: 1 (UNO) FINIQUITO	
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"	
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
MUNICIPIO:	TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025
		AL:	16-may-2025
DEMOLICION DE PISO CERAMICO Y FIRME DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.			
001			
			
ELABORO:		CONTRATISTA	
			
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	

GENERADOR DE OBRA		ESTIMACION:		1 (UNO) FINIQUITO						
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"								
LOCALIDAD:		CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT		EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ						
MUNICIPIO:		TEPIC, NAYARIT		DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787						
CONTRATO N°:		UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025		FECHA: 17-may-2025						
				PERIODO DEL: 05-may-2025 AL: 16-may-2025						
PARTIDA	CONCEPTO	LOCALIZACION		PZAS.	ML	KG	No. Φ	UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	ENTRE		LARGO	ANCHO	ALTO			
002 4.07	PRELIMINARES DEMOLICIÓN DE LAMBRINES DE 10 CM DE ESPESOR EN PISO DE FORMA MANUAL. Incluye: recuperación de la pieza vitrificada, demolición de mezcla de asiento y apile del material en el lugar, mano de obra y herramienta.	C	1,2	1.00	2.21			ML	2.21	
					VOL. EJECUTADO EST 1				2.21	m
					COBRADO EN ESTIMACION 1				2.20	m
					VOLUMEN CONTRATADO				2.60	m
					VOLUMEN ACOMULADO				2.20	m
					VOL. EXCEDENTE O POR EJECUTAR				0.39	m
ELABORO:		CONTRATISTA		SUPERVISOR DE OBRA						
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ				ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ						

CROQUIS DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
MUNICIPIO:	TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025
		AL:	16-may-2025

002 DEMOLICIÓN DE LAMBRINES DE 10 CM DE ESPESOR EN PISO DE FORMA MANUAL, Incluye: recuperación de la pieza vitrificada, demolición de mezcla de asiento y apile del material en el lugar, mano de obra y herramienta.






ELABORÓ:	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
MUNICIPIO:	TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025
		AL:	16-may-2025
DEMOLICIÓN DE LAMBRINES DE 10 CM DE ESPESOR EN PISO DE FORMA MANUAL, Incluye: recuperación de la pieza vitrificada, demolición de mezcla de asiento y apile del material en el lugar, mano de obra y herramienta.			
			
ELABORO:		SUPERVISOR DE OBRA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	

GENERADOR DE OBRA										ESTIMACION:		1 (UNO) FINIQUITO	
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"													
LOCALIDAD: CIUDAD DE LA CULTURA SIN, CENTRO, TEPEC, NAYARIT				EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ									
MUNICIPIO: TEPEC, NAYARIT				DOMICILIO: MINA DE CANAÑA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787									
CONTRATO N°: UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025				FECHA: 17-may-2025		PERIODO DEL: 05-may-2025		AL: 16-may-2025					
PARTIDA	CONCEPTO	LOCALIZACION		PZAS.	ML LARGO PROM	KG ANCHO PROM	No. Φ		UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
		EJE	ENTRE				ALTO						
003 4.07	ALBAÑILERIA PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F/C=150 KG/CM2, 10cm DE ESPESOR, ACABADO PIEDRA LAJA CON MOLDE PARA CONCRETO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X8-10/10, EN LOSAS NO MAYORES DE 1.60m, CORTADAS CON CORTADORA PARA CONCRETO, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.	Q, S	1, 2	2.00	2.59	1.99			M2	10.31	2 LOSAS		
		Q, R	1, 2	-1.00	1.03	1.52			M2	-1.55	PLACA MARMOL		
		Q	1, 2	-2.00	0.20	0.04			M2	-0.02	PLACAS ESTR		
		S	1, 2	-2.00	0.20	0.04			M2	-0.02	PLACAS ESTR		
											VOLUMEN EJECUTADO EST 1.	8.72	m2
											COBRADO EN ESTIMACION 1	8.66	m2
									VOLUMEN CONTRATADO	9.27	m2		
									VOLUMEN ACOMULADO	8.66	m2		
									VOL. EXCEDENTE O POR EJECUTAR	0.55	m2		
ELABORO:  CONTRATISTA													
SUPERVISOR DE OBRA ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ 													

CROQUIS DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
OBRA:		EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787	
MUNICIPIO:	TEPIC, NAYARIT	TELEFONO: 311122 52 93	
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025
		AL:	16-may-2025
003	PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, 10cm DE ESPESOR, ACABADO PIEDRA LAJA CON MOLDE PARA CONCRETO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EN LOSAS NO MAYORES DE 1.80m, CORTADAS CON CORTADORA PARA CONCRETO, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.		
ELABORO:		CONTRATISTA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	
		SUPERVISOR DE OBRA	

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION		ESTIMACION: 1 (UNO) FINIQUITO	
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"	
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPEC, NAYARIT	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
MUNICIPIO:	TEPEC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025 AL: 16-may-2025
003	PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA FIC=150 KG/CM2, 10cm DE ESPESOR, ACABADO PIEDRA LAJA CON MOLDE PARA CONCRETO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLIDADA 6X6-10/10. EN LOSAS NO MAYORES DE 1.60m, CORTADAS CON CORTADORA PARA CONCRETO, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.		
			
			
			
			
ELABORO:		CONTRATISTA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		SUPERVISOR DE OBRA	
		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	


GENERADOR DE OBRA										ESTIMACION:		1 (UNO) FINIQUITO		
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"														
LOCALIDAD: CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT				EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ										
MUNICIPIO: TEPIC, NAYARIT				DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787										
CONTRATO N°: UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025				FECHA: 17-may-2025		PERIODO DEL: 05-may-2025		AL:		16-may-2025				
PARTIDA	CONCEPTO	LOCALIZACION		PZAS.	ML	KG	No. Φ	UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
		EJE	ENTRE								LARGO PROM	ANCHO PROM	ALTO	
004 2.02	ALBAÑILERIA FIRME DE CONCRETO ACABADO APALILLADO PARA RECIBIR PISO CERAMICO REFORZADO CON CONCRETO F'c=150kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	Q,R	1,2	1.00	1.515	1.025		M2	1.55	LOSA PLACA				
		R	1,2	1.00	2.590	0.125		M2	0.32	CENEFA				
		S	1,2	1.00	2.210	0.125		M2	0.28	CENEFA				
												VOLUMEN EJECUTADO EST 1	2.15	m2
												COBRADO EN ESTIMACION 1	2.15	m2
										VOLUMEN CONTRATADO	2.00	m2		
										VOLUMEN ACOMULADO	2.15	m2		
										VOL. EXCEDENTE O POR EJECUTAR	0.15	m2		

ELABORO:

ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ


SUPERVISOR DE OBRA

ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ

CROQUIS DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
OBRA:	EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPEC.		
MUNICIPIO:	TEPEC, NAYARIT		
CONTRATO N°:	DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787		
	TELEFONO: 311122 52 93		
	FECHA DE ESTIMACION: 17-may-2025		
	DEL PERIODO DE: 05-may-2025 AL: 16-may-2025		
004	FIRME DE CONCRETO ACABADO APALILLADO PARA RECIBIR PISO CERAMICO REFORZADO CON CONCRETO F'C=150kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
			
ELABORO		SUPERVISOR DE OBRA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	


		FOTOGRAFIA DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
LOCALIDAD:		CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TE	EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		
MUNICIPIO:		TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787		
CONTRATO N°:		UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO: 311122 52 93	FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
			DEL PERIODO DE:	05-may-2025	AL: 16-may-2025
004	FIRME DE CONCRETO ACABADO APALILLADO PARA RECIBIR PISO CERAMICO REFORZADO CON CONCRETO F'C=150kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
					
ELABORO:		SUPERVISOR DE OBRA			
CONTRATISTA		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ			
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ					

GENERADOR DE OBRA						ESTIMACION:		1 (UNO) FINIQUITO			
OBRA:											
LOCALIDAD: CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT			EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ								
MUNICIPIO: TEPIC, NAYARIT			DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI ,XALISCO CP 63787								
CONTRATO N°: JUAN-SPPI-DOU-OP-003-2025			FECHA: 17-may-2025		PERIODO DEL: 05-may-2025		AL: 16-may-2025				
PARTIDA	CONCEPTO	LOCALIZACION			PZAS.	ML	KG	No. Φ	UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	ENTRE								
005 3.01	ACABADOS PLACA DE GRANITO COLOR ALA DE MOSCA VERDE DE 1.5X 1.00M. INCLUYE GRANITO ALA DE MOSCA VERDE, GRABADO A BAJO RELIEVE SEGUN DISEÑO, CORTES DE GRANITO, COLOCACION DE PIEDRA EN LOSA DE CONCRETO CON PEGAJISO PORCELANICO PARA FORMATO GRANDE, JUNTEADOR SIN ARENA MARCA INTERCERAMIC, COLOR NEGRO, EQUIPO Y MANO DE ORA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Q,R	1,2		1.00				PZA	1.00	
						VOLUMEN EJECUTADO EST 1				1.00	pza
						COBRADO EN ESTIMACION 1				1.00	pza
						VOLUMEN CONTRATADO				1.00	pza
						VOLUMEN ACUMULADO				1.00	pza
						VOL. EXCEDENTE O POR EJECUTAR				0.00	pza
ELABORO: 			CONTRATISTA			SUPERVISOR DE OBRA ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ					

CROQUIS DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPEC	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
MUNICIPIO:	TEPEC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025
		AL:	16-may-2025
005	PLACA DE GRANITO COLOR ALA DE MOSCA VERDE DE 1.5X 1.00M. INCLUYE GRANITO ALA DE MOSCA VERDE, GRABADO A BAJO RELIEVE SEGUN DISEÑO, CORTES DE GRANITO, COLOCACION DE PIEDRA EN LOSA DE CONCRETO CON PEGAPISO PORCELANICO PARA FORMATO GRANDE, JUNTEADOR SIN ARENA MARCA INTERCERAMIC, COLOR NEGRO, EQUIPO Y MANO DE ORA PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
			
ELABORO:		SUPERVISOR DE OBRA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
OBRA:			
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TE	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
MUNICIPIO:	TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025
		AL:	16-may-2025
005	PLACA DE GRANITO COLOR ALA DE MOSCA VERDE DE 1.5X 1.00M. INCLUYE GRANITO ALA DE MOSCA VERDE, GRABADO A BAJO RELIEVE SEGUN DISEÑO, CORTES DE GRANITO, COLOCACION DE PIEDRA EN LOSA DE CONCRETO CON PEGAPISO PORCELANICO PARA FORMATO GRANDE, JUNTEADOR SIN ARENA MARCA INTERCERAMIC, COLOR NEGRO, EQUIPO Y MANO DE ORA PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
			
ELABORO:		SUPERVISOR DE OBRA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	

GENERADOR DE OBRA										ESTIMACION:		1 (UNO) FINIQUITO	
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"													
OBRA:													
LOCALIDAD:		CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT				EMPRESA:		ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ					
MUNICIPIO:		TEPIC, NAYARIT				DOMICILIO:		MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787					
CONTRATO N°:		UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025				FECHA:		17-may-2025		PERIODO DEL:		05-may-2025 AL: 16-may-2025	
PARTIDA	CONCEPTO	LOCALIZACION		PZAS.	ML	KG	No. Φ	UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES			
		EJE	ENTRE								LARGO PROM	ANCHO PROM	ALTO
006 3.02	ACABADOS COLOCACION DE ACIDO PARA OXIDACION PARA CONCRETO COLOR BOURNED RED MACA BLENDER. INCLUYE OXIDO PARA CONCRETO A 3 MANOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA	Q, S	1, 2	1.00	2.59	1.99		M2	5.15	PLACA MARMOL			
		Q, R	1, 2	-1.00	1.03	1.52		M2	-1.55				
									VOLUMEN EJECUTADO EST 1		3.60	m2	
									COBRADO EN ESTIMACION 1		3.60	m2	
									VOLUMEN CONTRATADO		3.93	m2	
							VOLUMEN ACOMULADO	3.60	m2				
							VOL. EXCEDENTE O POR EJECUTAR	0.33	m2				
ELABORO:		CONTRATISTA				SUPERVISOR DE OBRA							
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ						ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ							


CROQUIS DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINQUITO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPEC	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
MUNICIPIO:	TEPEC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025
		AL:	16-may-2025
COLOCACION DE ACIDO PARA OXIDACION PARA CONCRETO COLOR BOURNED RED MACA BLENDER. INCLUYE OXIDO PARA CONCRETO A 3 MANOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA			
006			
ELABORO:		CONTRATISTA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
OBRA:			
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N. CENTRO, TE	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
MUNICIPIO:	TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025
		AL:	16-may-2025
COLOCACION DE ACIDO PARA OXIDACION PARA CONCRETO COLOR BOURNED RED MACA BLENDER. INCLUYE OXIDO PARA CONCRETO A 3 MANOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA			
006			
ELABORO:		SUPERVISOR DE OBRA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	

GENERADOR DE OBRA						ESTIMACION:		1 (UNO) FINIQUITO			
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"											
LOCALIDAD: CIUDAD DE LA CULTURA SIN CENTRO, TEPIC, NAYARIT			EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ								
MUNICIPIO: TEPIC, NAYARIT			DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787								
CONTRATO Nº: UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025			FECHA: 17-may-2025		PERIODO DEL: 05-may-2025 AL: 16-may-2025						
PARTIDA	CONCEPTO	LOCALIZACION		PZAS.	ML	KG	No. Φ	UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
		EJE	ENTRE		LARGO PROM	ANCHOS PROM	ALTO				
007 3.03	ACABADOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE ALUMINIO DE 1/4" X 1". INCLUYE: COLOCACION SOLERA DE ALUMINIO DE 1/4" X 1", JUNTEADOR COLOR NEGRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	Q,R	1,2	2.00	1.51	0.00		ML	3.02		
		Q, R	1, 2	2.00	1.00	0.00		ML	2.00		
								VOLUMEN EJECUTADO EST 1	5.02	ml	
								COBRADO EN ESTIMACION 1	5.01	ml	
								VOLUMEN CONTRATADO	6.00	ml	
								VOLUMEN ACOMULADO	5.01	ml	
								VOL. EXCEDENTE O POR EJECUTAR	0.98	ml	
ELABORO:		CONTRATISTA		SUPERVISOR DE OBRA							
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ									

CROQUIS DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
MUNICIPIO:	TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025
		AL:	16-may-2025


007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE ALUMINIO DE 1/4" X 1". INCLUYE: COLOCACION SOLERA DE ALUMINIO DE 1/4" X 1", JUNTEADOR COLOR NEGRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.



ELABORO:	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
MUNICIPIO:	TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025 AL: 16-may-2025

007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE ALUMINIO DE 1/4" X 1". INCLUYE: COLOCACION SOLERA DE ALUMINIO DE 1/4" X 1", JUNTEADOR COLOR NEGRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.



ELABORO: 
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ


CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ

GENERADOR DE OBRA										ESTIMACION:		1 (UNO) FINIQUITO		
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"														
LOCALIDAD: CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPEC, NAYARIT				EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ										
MUNICIPIO: TEPEC, NAYARIT				DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787										
CONTRATO N°: UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025				FECHA: 17-may-2025		PERIODO DEL: 05-may-2025		AL: 16-may-2025						
PARTIDA	CONCEPTO	LOCALIZACION		PZAS.	ML LARGO PROM	KG ANCHO PROM	No. Φ ALTO	UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
		EJE	ENTRE											
008 3.04	ACABADOS COLOCACION DE SELLADOR SEAL CRYL 30, (CURADOR ACRILICO ALTO EN SOLIDOS, PROTECTOR, Y ANTIPOLVO) PARA CONCRETO AXIDADO A 2 MANOS. INCLUYE SELLADOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA	A,S	1,2	1.00	37.97	2.61		m2	99.10					
		1	A,S	-10.00	0.08	0.08		m2	-0.75					
		2	A,S	-10.00	0.08	0.08		m2	-0.75					
												VOL. EJECUTADO EST 1		m2
												COBRADO EN ESTIMACION 1		m2
										VOLUMEN CONTRATADO		m2		
										VOLUMEN ACOMULADO		m2		
										VOL. EXCEDENTE O POR EJECUTAR		m2		
										97.60				
										90.02				
										86.35				
										90.02				
										-11.25				
ELABORO: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ										SUPERVISOR DE OBRA				
CONTRATISTA										ING MARTIN HOBACIO NAVARRETE MENDEZ				

CROQUIS DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
MUNICIPIO:	TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787
CONTRATO N°:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93
		FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025 AL: 16-may-2025
008 COLOCACION DE SELLADOR SEAL CRYL 30, (CURADOR ACRILICO ALTO EN SOLIDOS, PROTECTOR, Y ANTIPOLVO) PARA CONCRETO AXIDADO A 2 MANOS. INCLUYE SELLADOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA			
ELABORO:		CONTRATISTA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		SUPERVISOR DE OBRA	
		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	

		FOTOGRAFIA DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TE	EMPRESA:	ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		
MUNICIPIO:	TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO:	MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787		
CONTRATO N°:	JUAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO:	311122 52 93	FECHA DE ESTIMACION:	17-may-2025
		DEL PERIODO DE:	05-may-2025	AL:	16-may-2025
008	COLOCACION DE SELLADOR SEAL CRYL 30, (CURADOR ACRILICO ALTO EN SOLIDOS, PROTECTOR, Y ANTIPOLVO) PARA CONCRETO AXIDADO A 2 MANOS. INCLUYE SELLADOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA				
					
ELABORÓ:  ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ				SUPERVISOR DE OBRA  ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	

GENERADOR DE OBRA										ESTIMACION:		1 (UNO) FINIQUITO																					
OBRA:																																	
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"																																	
LOCALIDAD:				CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT				EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ																									
MUNICIPIO:				TEPIC, NAYARIT				DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787																									
CONTRATO N°:				UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025				FECHA:		17-may-2025		PERIODO DEL:		05-may-2025		AL:		16-may-2025															
PARTIDA		CONCEPTO												LOCALIZACION		PZAS.		ML		KG		No. Φ		UNIDAD		SUBTOTAL		OBSERVACIONES					
														EJE		ENTRE				LARGO		ANCHO		ALTO									
009 3.05		ACABADOS COLOCACION DE SEPARADOR DE LOSA CON PISO CERAMICO COLOR NEGRO MARCA LAMOSA, DOLCE OXFORT BLACK, PIEZAS DE 0.10M X 0.10M., EN SEPARADOR DE LOSAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE PISO, CORTE DE PISO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.												C		1,2		1,00		2,21								ML		2,21			
														R		1,2		1,00		2,61								ML		2,61			
														S		1,2		1,00		2,21								ML		2,21			
																</																	

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO) FINIQUITO
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"			
OBRA:		EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	
LOCALIDAD:	CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT	DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787	
MUNICIPIO:	UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025	TELEFONO: 311122 52 93	FECHA DE ESTIMACION: 18-may-2025
CONTRATO N°:		DEL PERIODO DE: 05-may-2025	AL: 16-may-2025
COLOCACION DE SEPARADOR DE LOSA CON PISO CERAMICO COLOR NEGRO MARCA LAMOSA, DOLCE OXFORT BLACK, PIEZAS DE 0.10M X 0.10M., EN SEPARADOR DE LOSAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE PISO, CORTE DE PISO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
009			
			
ELABORO:		SUPERVISOR DE OBRA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	

GENERADOR DE OBRA										ESTIMACION:		1 (UNO) FINIQUITO							
OBRA:																			
LOCALIDAD:				CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT				EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ											
MUNICIPIO:				TEPIC, NAYARIT				DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787											
CONTRATO N°:				UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025				FECHA:		17-may-2025		PERIODO DEL:		05-may-2025		AL:		16-may-2025	
PARTIDA		CONCEPTO		LOCALIZACION			PZAS.	ML		KG	No. Φ		UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
				EJE	ENTRE	LARGO PROM		ANCHO PROM	ALTO										
010 3.06	ACABADOS	LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, PERFILES DE ALUMINIO, CONCRETO ESTAMPADO Y PLACA DE GRANITO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	A,S	1,2	1.00	37.97	2.61	m2	99.10										
			1	A,S	-10.00	0.08	m2	-0.75											
			2	A,S	-10.00	0.08	m2	-0.75											
								VOLUMEN EJECUTADO EST 1					97.60	m2					
								COBRADO EN ESTIMACION 1					94.70	m2					
								VOLUMEN CONTRATADO					86.35	m2					
					VOLUMEN ACOMULADO					94.70	m2								
					VOL. EXCEDENTE O POR EJECUTAR					-11.25	m2								
ELABORO:				CONTRATISTA				SUPERVISOR DE OBRA											
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ								ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ											

		FOTOGRAFIA DE ESTIMACION		ESTIMACION:	1 (UNO)
		"CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA AMADO NERVO, 2025"		FINQUITO	
OBRA:		CIUDAD DE LA CULTURA S/N, CENTRO, TEPIC, NAYARIT		EMPRESA: ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	
LOCALIDAD:		TEPIC, NAYARIT		DOMICILIO: MINA DE CANAEA NORTE 26, MINAS DE XALI, XALISCO CP 63787	
MUNICIPIO:		UAN-SPPI-DOU-OP-003-2025		TELEFONO: 311122 52 93	
CONTRATO N°:				FECHA DE ESTIMACION: 17-may-2025	
				DEL PERIODO DE: 05-may-2025 AL: 16-may-2025	
010		LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, PERFILES DE ALUMINIO, CONCRETO ESTAMPADO Y PLACA DE GRANITO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
					
ELABORADO:		CONTRATISTA		SUPERVISOR DE OBRA	
ARQ CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ				ING MARTIN HORACIO NAVARRETE MENDEZ	