

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2007

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Table with 4 columns: Información General, Responsable Institucional de, Unidad de Desarrollo Institucional, Obras y Mantenimiento. Includes details for Universidad Autónoma de Nayarit and Mtro. Aldo A. Zea Verdín.

Main data table with columns: DATOS GENERALES DE LA OBRA, JUSTIFICACIÓN, NÚMERO DE BENEFICIADOS, CALENDARIO DE EJECUCIÓN. Includes rows for project description, funding, and beneficiary statistics.

1 CUCSH
NOTAS:
COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ENTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SED DEL ESTADO SU INTERVENCIÓN PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO LA ULTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUSH-2)



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PFI v. 2009

AGO CORRESPONDIENTE A FIM: 2019
Fecha de elaboración del Documento

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Table with 4 columns: Información General, Responsables Institucional de, Obra y Mantenimiento, and other administrative details.

Main project tracking table with columns for justificación, número de beneficiados, calendario de ejecución, sede de la obra, and detailed maintenance data.

1 OTRAS

NOTAS
1. OTRAS
2. BAHÍAS DE BANDERAS



FOTOS DE OBRA OUCUN



FOTOS ACTUALES DE LA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

1 BAHIA DE BANDERAS
2 BAHIA DE BANDERAS



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 Autorización de infraestructura física
 en el marco del PFI v. 2010

Anexo IV

AGD CORRESPONDIENTE A FAF: 2010

Fecha de elaboración del Documento

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Información General	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Oficina y Mantenimiento
Nombre de la Institución	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD ADO ADO VERÓN	ARSO GENEZIO MANABRETE MENDEZ
Entidad Subordinada	Facultad	Facultad de Ciencias Exactas Físicomatemáticas	Escuela de Ingeniería de Producción y Operación Industrial
Dispositivo 311	Correo electrónico	311-211-30-25	311-211-30-25

RECURSOS	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	CALENDARIO DE EJECUCIÓN					SEDE DE LA OBRA	Dinámica económica		MANTENIMIENTO	CONSTRUCCIÓN																							
	Descripción de obra	Monte total autorizado (en miles de pesos vta.)	Monte ejecutado (en miles de pesos vta.)	% de avance	Reserva Física			Número de beneficiarios	Iniciado	Finalizado	Presupuesto	Requerido		Realizado	Presupuesto		Requerido	Realizado	Presupuesto	Requerido	Realizado	Presupuesto	Requerido	Realizado	Presupuesto	Requerido	Realizado	Presupuesto	Requerido	Realizado										
1	Construcción de Centro de Recursos y Herramientas, Segunda Fase	6.897.236	3.997.026,76	57,98%	2.900.209,24	15	15	1.500	1.500	200.00	3.000	17/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016
2	Ampliación de la Unidad Pedagógica Campus Bahía de Bahías, Bahía de Saia, Segunda Fase	6.897.236	6.000	0,09%	6.891.236	15	15	1.500	1.500	200.00	3.000	17/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	

1 CUCSI

NOTA:
 CUASI: Se ha iniciado el montaje de la obra el día 16 de agosto de 2016, esta se encuentra en el estado de "obra de construcción avanzada". Respecto de la obra, se cumplió el requisito de haber iniciado el desarrollo de la obra, conforme a las observaciones que hizo la universidad sobre el estado de la obra, los cuales a la fecha no han sido atendidos por el contratista, la universidad ha solicitado a la SEP del Estado su intervención para poder dar fin a la obra, dando fin al contrato y al pago del saldo de la obra.



FOTOS DE OBRA CUCSI



FOTOS OBRA CONSTRUCCIÓN CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

2 BAHIA DE BANDERAS
 Nota: Se ha iniciado el montaje de la obra el día 16 de agosto de 2016, esta se encuentra en el estado de "obra de construcción avanzada". Respecto de la obra, se cumplió el requisito de haber iniciado el desarrollo de la obra, conforme a las observaciones que hizo la universidad sobre el estado de la obra, los cuales a la fecha no han sido atendidos por el contratista, la universidad ha solicitado a la SEP del Estado su intervención para poder dar fin a la obra, dando fin al contrato y al pago del saldo de la obra.



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010-2011

ARO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Universidad Autónoma de Nayarit		MTRG. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ			
Entidad federativa:		Cargo:		Cargo:		Cargo:	
Nayarit		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.			
		Teléfono:		Teléfono:		Teléfono:	
		311211880 ext. 8786		311-211-88-06			
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:			
ufi@uan.edu.mx		aldoverdng@hotmail.com		er0407@hotmail.com			
ClaveNat 911							
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA								JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN						
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos México)	Monto ejercido (pesos México)	No. de m ²	Avance físico	Obras de continuidad		Obras de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planes arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionalidad para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	
						SI	NO	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos México)	Nombre del Fondo	Monto (pesos México)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de posgrado que se benefician	Beneficia a la Sección	Femenino								Masculino
	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) y laboratorio de investigación y transferencia de tecnología (ITD) y el centro de apoyo comercial/instituto de investigación y desarrollo tecnológico (IICIT) con sus 14 cubículos, vestíbulo, sala de juntas, oficina de recepción, área de administración, sala de planta que se abastecerá de espacio para el área de servicios ambientales, sala de lectura y sala de actividades. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se abastecerá de 4 laboratorios, área de capacitación nuclear de baños, área de descanso, área de administración, control del sistema, sala de planta para el área de servicios ambientales, área administrativa, núcleo de baños. En el área de descanso común se abastecerá de una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas, área de exposición y estacionamiento elevador. (La Foto)	16,554,265	16,515,096	4,524	APROXIMADAMENTE EL 98% DEL TOTAL DE LA OBRA.	x		FONDO MIXTO CONICYT	11,400,000.00	x	-	x	Ingeniería Agrícola, Biología, Lic. Ed. Educación	x	Maestría en C. Biológico	SI CENIT e ICENAV	Prodes B2	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, dando convergencia a profesores investigadores y estudiantes de licenciatura y	x	x	462	734	1,196	336	NO APLICA	08-Ago-11	18/06/2012 fecha real en la que se entregó esta etapa	Se concierne una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tapic
	Total	16,554,265.00	16,515,096.50	4,524.00															462	734	1,196	336								

NOTA:
CÓMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINQUITO DE LA OBRA. ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANORMALAS EN LA CONSTRUCCIÓN. MISMA QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPTACIÓN.

FOTOS DE OBRA



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

Anexo IV

ANIO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012
 Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTR. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARG. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Entidad federativa:		Cargos		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
ClaveInst 911		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
18MSU0019M		Correo electrónico		zef@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com		er497@hotmail.com	
Nayarit							

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN												
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos víctes.)	Monto ejecutado (pesos víctes.)	No. de ed.	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra										Alumnos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio												
						SI	NO	Acta en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos víctes.)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos víctes.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos víctes.)	Transversal Beneficia a más de una DES	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con un estudio de medicina de suitos	Se incluyen planos arquitectónicos		Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada	Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Número	Nombre		
						SI	NO	Acta en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos víctes.)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos víctes.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos víctes.)	Transversal Beneficia a más de una DES	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con un estudio de medicina de suitos	Se incluyen planos arquitectónicos		Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada	Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Número	Nombre		
	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: laboratorio de investigación y desarrollo académico (CENIA) y laboratorio de innovación de tecnología (CENIT) al interior se área de servicios administrativos, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, sala magna y múltiples baños. El centro de innovación y desarrollo de tecnología en planta baja se ubican 8 laboratorios, área de reproducción rápida de baños, área de desechos, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubican 3 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 120 personas área de exposición y exhibición itinerante. (La obra)	14,465,112.62	12,407,452.80		100%	SI	NO	ACTA EN QUE LA OBRA FUE APOYADA CON RECURSOS FAM (PESOS VÍCTES.)	16,554,265.00	FONDO MIXTO COMACYT	2011	11,400,000.00	X		X	Ingeniería Agrónoma, Biología, Lic. En Educación	X	Maestría en C. Zoológicas Agropecuarias. Y Doctorado en C. Zoológicas Agropecuarias	El CENIT2 y CENIA4 son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el sector	Prodes 2016	Prodes 2016	Formación de capacidades tecnológicas, donde convergen profesiones: investigadores y estudiantes de licenciatura y	Se anexa archivo digital (plano arquitectónico. pdf)	Se anexa archivo digital (plano arquitectónico. pdf)	482	734	1,196	310	NO APLICA	08-Ago-11	18/06/2012	Se conocerá una vez que se realicen los trabajos de la obra.	PENDIENTE	Tepec	17	Tepec
		14,465,112.62	12,407,452.80		100%	SI	NO	ACTA EN QUE LA OBRA FUE APOYADA CON RECURSOS FAM (PESOS VÍCTES.)	16,554,265.00	FONDO MIXTO COMACYT	2011	11,400,000.00	X		X	Ingeniería Agrónoma, Biología, Lic. En Educación	X	Maestría en C. Zoológicas Agropecuarias. Y Doctorado en C. Zoológicas Agropecuarias	El CENIT2 y CENIA4 son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el sector	Prodes 2016	Prodes 2016	Formación de capacidades tecnológicas, donde convergen profesiones: investigadores y estudiantes de licenciatura y	Se anexa archivo digital (plano arquitectónico. pdf)	Se anexa archivo digital (plano arquitectónico. pdf)	482	734	1,196	310	NO APLICA	08-Ago-11	18/06/2012	Se conocerá una vez que se realicen los trabajos de la obra.	PENDIENTE	Tepec	17	Tepec

NOTA:
 COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL DOR DEL ESTADO ANIMALIAS EN LA CONSTRUCCION, MISMA QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

FOTOS DE OBRA



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre		MTRC. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Entidad federativa: Nayarit		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
ClaveInst 911 18MSU0019M		Teléfono		311211800 ext. 8786		311-211-88-05	
		Correo electrónico		udf@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com		er0407@hotmail.com	

Problemas	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos enteros)	Monto ejercido (pesos enteros)	No. de m2	Averaje físico	Obras de continuidad		Obras de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionamiento para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos enteros)	Monto del Fondo	Monto (pesos si cuenta)	Transversal beneficia a más de una DES	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAILIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Progrado	Programas Educativos de Progrado que se benefician					Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino							Total	Profesores
	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULA, CONTENEDOR, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE BAÑOS HOMBRERES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de Infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,888.00	26,100.00	1,008.02	0.00													X	X	526	414	940	46						Acaponeta Nayarit		
	TOTAL	5,540,888.00		1,008.02																526	414	940	46								

NOTA:
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCION.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO	
Entidad federativa: Nayarit		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de	
ClaveInst 911 18MSU0019M		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com		er0407@hotmail.com	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS			Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Posta	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada						Programada
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00						UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000	
Total Autorizado		12,114,460.07	57,680.00	0.00												

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



Mantenimiento
NAVARRETE MENDEZ
de Proyectos y Obra Universitaria.

Alínea completa	MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación o adecuación	Ampliación	Espacios educativos																										
	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)				AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES			
						Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado	
			x			21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0		SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS	0	0	0.00
	0.00	0.00				21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0			0	0	0.00

FOTOS ACTUALES



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:
 Fecha de elaboración del Documento:

2015
INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Responsable Institucional de:		Nombre	M.A. Pedro Amaro Casillas	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	Arq. Ernesto Navarrete Mendez
Nombre de la institución:		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Universidad Autónoma de Nayarit		Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05
Entidad federativa:		Correo electrónico	aricape@hotmail.com		ee0407@hotmail.com
Nayarit					
Claveinst 911					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/cvts.)	No. de m ²	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProDES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PASC que se benefician				Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino			Total	Programada	Programada
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000	157,603	6,683	80.00								SI	7 PROGRAMAS PSICOCULTURAL (PAL), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜISTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProDES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 98			674	1220	1894			18/07/16	25/07/16			
	Total	200,000.00	157,603.40	6,683.00																										

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: **2015**
 Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Responsable Institucional de:		Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas	Nombre	Arq. Ernesto Navarrete Mendez
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional	Cargo	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria
Entidad federativa:	Nayarit	Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786	Teléfono	311- 2-11-88-05
Claveinst 911		Correo electrónico	aricape@bvotmail.com	Correo electrónico	er0407@bvotmail.com

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE D									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	No. de m ²	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProDES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave de la DES	Nombre de la DES		
				SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts)	Transversal Beneficia a más de una DES	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician				Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino					Total	Programada
	Equipamiento Unidad Académica Preparatoria No. 1, y Mantenimiento a varias Unidades Académicas de Nivel Medio Superior.	2,037,591.60																8,606		12,286									
	Total	2,037,591.60	0.00																										

A la fecha se están realizando los procedimientos para la ejecución del recurso

DEL MONTO TOTAL SOLICITADO \$ 1,469,892.52 CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y \$443,700.08 A EQUIPAMIENTO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRQ. ALDO A. ZEA VERDIN		ARO, ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118800 EXT. 8786		311 2118800 8638	
NAYARIT		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx		aldoverdin@hotmail.com er0407@hotmail.com	
Claveinst 911 18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIARIOS									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos										
						Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (Fecha y lanzamiento que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALLC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	
S	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.94	118,238.88		100%					X							X	X										184	358	542
Total		118,563.94																												

La federación inició la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones. El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaias Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94

UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO

																								REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																								
AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MULTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)			
									0	0.00																																			0	0.00		
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0		0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obra y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	MTRD. ALDO A. ZEA VERDIN	ARG. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA
Entidad federativa:	Teléfono	311 2118800	EXT. 8756
NAYARIT	Correo electrónico	azv@uan.edu.mx	arg447@gpocmail.com
Claustros 911			311 2118800
18MSU0019M			8638

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA								JUSTIFICACIÓN											NUMERO DE BENEFICIARIOS				Calendario de ejecución			SED								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	Monto ejecutado (pesos s/cvts.)	No. de nd	Avance físico	Si se otorga el aval		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					Justificación en el PRODES o en el ProGIES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Si incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES		Calendario de ejecución			Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal	Clave de la DES	
						SI	NO		Año en que se otorga el aval	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Número del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Beneficia sólo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de Pregrado que se benefician	Beneficia a alumnos de Pregrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician					Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino				Total	Programada	Programada					Programada
	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	2,009,150.00	627,407.00		90%				X																										
5	Total	2,009,150.00																																	

La federación inició la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.
 En 16 de agosto se notificó a la institución el ajuste del FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR debido al descuento correspondiente a FAM potenciado.

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$1,690,150.00
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 1,291,660.00

DEL MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 461,348.00 CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO Y EL RESTO A MANTENIMIENTO DE OBRA, PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SE ESTARÁN REALIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL RESTO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE OBRA.

