

UAN/SPPI/0393/2025
Tepic, Nayarit; 04 de julio de 2025

ASUNTO: Informe 2do trimestre
FAM regular 2025, Educación Media Superior

HUGO ENRIQUE DE LUCIO TORRES
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE LA SEMS
P R E S E N T E

Por este medio me permito saludarle y al mismo tiempo, enviar el Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Regular, ejercicio 2025 para educación media superior, correspondiente al 2do trimestre (abril – junio) del año 2025.

Sin más por el momento, se envía el formato de informe al correo:

[Seguimiento FAM-EMS@sems.gob.mx](mailto:Seguimiento_FAM-EMS@sems.gob.mx)

Agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”



Universidad
Autónoma
de Nayarit

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

c.c.p. Archivo

ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTIL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	FONDAMENTOS	ECONOMIAS	INTERESES	REINTEGROS	MONTO GERENCIADO (\$)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SERIALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA A / SALIDA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES
Nayarit	FAM Regular	2025	160800161	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tecuala	Tecuala	Terminación de auditorio (incluye butacas, aires acondicionados, instalación eléctrica y luminarias)	Obras	Otros	\$ 1,951,815.00	\$ 13.55	\$ -	\$ 64.09	\$ -	\$ 584,640.90	23/06/2025	22/09/2025	8%	30%	567	Fortalecer la formación integral de los estudiantes del nivel medio superior a través de la formación del auditorio, así como mejorando la infraestructura del mismo, creando así, un lugar adecuado para la realización de actividades académicas.	04/01/25		Durante el trimestre que se informa, se modificó el nombre del proyecto debido a que se realizaron ajustes presupuestales y cambios en la distribución de los recursos señalados en el Programa de Obra Anual 2025 por parte del Comité de Obra de la Universidad Autónoma de Nayarit. A su vez, en este trimestre se realizó el pago del Arisco correspondiente al 30% del monto total de la obra. A la fecha de elaboración y entrega del presente informe, no se cuenta con los estados de cuenta del mes de junio para poder informar los intereses y rendimientos de todo el trimestre, por lo tanto, los datos que se presentan son hasta el mes de Mayo.	

ELABORADO
M.A. Rodríguez Hernández
Directora de Operación Técnica y de Servicio

REVISADO
M.A. Rodríguez Hernández
Directora de Operación Técnica y de Servicio

AUTORIZADO
M.A. Rodríguez Hernández
Directora de Operación Técnica y de Servicio

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO		REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Nayarit	100-1012A	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Terminación de audifono (incluye butacas, aire acondicionado, instalación eléctrica y luminaria)		<p>Obra que inició el pasado 23 de junio de 2025, teniendo a la fecha, castillos, enlucos y emboscillado en puerta de ingreso lateral, corte de piso de concreto para dar espacio para rampa de acceso, murete en jardines, relleno y compactación del terreno natural para escalera, cableado eléctrico en luminarias, contactos y apagadores.</p>		<p>Obra que inició el pasado 23 de junio de 2025, teniendo a la fecha, castillos, enlucos y emboscillado en puerta de ingreso lateral, corte de piso de concreto para dar espacio para rampa de acceso, murete en jardines, relleno y compactación del terreno natural para escalera, cableado eléctrico en luminarias, contactos y apagadores.</p>


