



Universidad  
Autónoma  
de Nayarit

UAN/SPPI/0581/2025  
Tepic, Nayarit; 03 de Octubre de 2025

ASUNTO: Informe 3er trimestre  
FAM regular 2025, Educación Media Superior

**HUGO ENRIQUE DE LUCIO TORRES**  
**DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE LA SEMS**  
**P R E S E N T E**

Por este medio me permito saludarle y al mismo tiempo, enviar el Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Regular, ejercicio 2025 para educación media superior, correspondiente al 3er trimestre (julio – septiembre) del año 2025.

Sin más por el momento, se envía el formato de informe al correo:

[Seguimiento FAM-EMS@sems.gob.mx](mailto:Seguimiento_FAM-EMS@sems.gob.mx)

Agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**  
**“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”**

**M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY**

**SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA**



Universidad  
Autónoma  
de Nayarit

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,  
PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA


c.c.p. Archivo

**Secretaría  
de Planeación,  
Programación  
e Infraestructura**

**Torre de Rectoría 2do. Piso**  
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"  
C.P. 63000 Tepic, Nayarit  
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786

FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	RENDIMIENTOS	ECONOMÍAS	INTERESES	REINTEGROS	MONTO EJERCIDO (\$)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ALUMINOS BENEFICIARIOS	PROBLEMATICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA / SALIDA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES
FAM Regular	2025	18UBH0019A	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tecuala	Tecuala	Terminación de auditorio (incluye butacas, aires acondicionados, instalación eléctrica y luminarias)	Obra	Otros	\$ 1,951,835.00	\$ 13.55	\$ -	\$ 197.27	\$ -	\$ 1,288,099.74	23/06/2025	22/09/2025	85%	66%	567	Fortalecer la formación integral de los estudiantes del nivel medio superior a través de la terminación del auditorio, así como mejorando la infraestructura del mismo, creando así un lugar adecuado para la realización de actividades académicas.	04/jul/25			En este trimestre se realizó el trámite de pago de las Estimaciones 1, 2 y 3 con sus respectivas retenciones. A la fecha de elaboración y entrega del presente Informe, no se cuenta con los estados de cuenta del mes de Septiembre para poder informar los intereses y rendimientos de todo el trimestre, por lo tanto, los datos que se presentan son hasta el mes de Agosto.
											\$ 1,951,835.00	\$ 13.55	\$ -	\$ 197.27	\$ -	\$ 1,288,099.74										

LABORÓ




M.C.A. Fernando Hernández Guerrero  
Analista de Proyectos

REVISÓ





M.I. Alejandra Guzmán Álvarez  
Directora de Proyectos Estratégicos

AUTORIZÓ



M.C. Erick Martín Jiménez Godoy  
Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Yucatán	EDPH011A	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Terminación de auxiliaría (incluye baños, aire acondicionado, instalación eléctrica y luminaria)		OBRA EN PROCESO TENIENDO A LA FECHA ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CAMBIO DE TABLEROS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PINTURA, VIVIULA E INSTALACIONES DE VOZ Y DATO, TENIENDO UN AVANCE FÍSICO LA FECHA DEL 80%.		OBRA EN PROCESO TENIENDO A LA FECHA ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CAMBIO DE TABLEROS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PINTURA, VIVIULA E INSTALACIONES DE VOZ Y DATO, TENIENDO UN AVANCE FÍSICO LA FECHA DEL 80%.		