



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UAN/SPPI/0177/2025
Tepic, Nayarit; 11 de abril de 2025

ASUNTO: Informe 1er trimestre
FAM regular 2025, Educación Media Superior

MARÍA ALEJANDRA CARREÓN CAPUCHINO
COORDINADORA SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEMS
PRESENTE

Por este medio me permito saludarle y al mismo tiempo, enviar el Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Regular, ejercicio 2025 para educación media superior, correspondiente al 1er trimestre (enero - marzo) del año 2025.

Sin más por el momento, se envía el formato de informe a los correos:
octavio.landeros@sems.gob.mx y ana.cuevas@sems.gob.mx.

Agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA



c.c.p. Archivo

**Secretaría
de Planeación,
Programación
e Infraestructura**

Torre de Rectoría 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786

AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA/SALIDA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES
										TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE REPARO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE REPARO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2025	FAM Regular	18UBH003A	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Autónomo	Nayarit	Tecuala	Tecuala	Terminación de auditorio (incluye butacas, aires acondicionados, instalación eléctrica y luminarias)	Otros	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00							567	Fortalecer la formación integral de los estudiantes del nivel medio superior a través de la terminación del auditorio, así como mejorando la infraestructura del mismo, creando así un lugar adecuado para la realización de actividades académicas.				Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.	
2025	FAM Regular	18UBH0025L	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria No. 14	Autónomo	Nayarit	Tepic	Tepic	Rehabilitación de espacios a través de la sustitución de ventanas y puertas, pintura.		\$ -	\$ -	Aula	\$ 751,835.00	\$ -	\$ 751,835.00								287	Contribuir al desarrollo de las competencias del nivel medio superior, a través de la mejora de la infraestructura y del espacio, creando un ambiente adecuado para la realización de actividades culturales y académicas.				Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.
										\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 751,835.00	\$ -	\$ -	\$ 1,951,835.00														

[Firma]
M.C. [Nombre] [Cargo] [Dirección]

[Firma]
M. [Nombre] [Cargo] [Dirección]

[Firma]
M.C. [Nombre] [Cargo] [Dirección]



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Nayarit	18UBH0079A	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Terminación de auditorio (incluye butacas, aires acondicionados, instalación eléctrica y luminarias)	 	Reporte fotográfico Previo a la obra. Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.	 	Reporte fotográfico Previo a la obra. Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.		
FAM Regular	Nayarit	18UBH0025L	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria No. 14	Rehabilitación de espacios a través de la sustitución de ventanas y puertas, pintura	 	Reporte fotográfico Previo a la obra. Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.	 	Reporte fotográfico Previo a la obra. Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.		

(Handwritten signatures in blue ink)



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UAN/SPPI/0178/2025
Tepic, Nayarit; 11 de abril de 2025

ASUNTO: Informe 1er trimestre
FAM regular 2024, Educación Media Superior

MARÍA ALEJANDRA CARREÓN CAPUCHINO
COORDINADORA SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEMS
P R E S E N T E

Por este medio me permito saludarle y al mismo tiempo, enviar el Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Regular, ejercicio 2024 para educación media superior, correspondiente al 1er trimestre (enero - marzo) del año 2025.

Sin más por el momento, se envía el formato de informe a los correos:
octavio.landeros@sems.gob.mx y ana.cuevas@sems.gob.mx.

Agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA



c.c.p. Archivo

**Secretaría
de Planeación,
Programación
e Infraestructura**

Torre de Rectoría 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO		REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Nayarit	18UBH0009U	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria No. 13	Rehabilitar espacios para procesos escolares, explanada interior y cisterna que está en la explanada exterior (fachada).		obra en proceso teniendo terminada la impermeabilización de la azotea, demolición de cuarto y arcos, nivelado de área de explanada, se está colocando la base y compactación y se iniciaron los trabajos de colado de losas.		obra en proceso teniendo terminada la impermeabilización de la azotea, demolición de cuarto y arcos, nivelado de área de explanada, se está colocando la base y compactación y se iniciaron los trabajos de colado de losas.
FAM Regular	Nayarit	18UBH0019A	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Construcción de cabina para control de proyección, sonido y audio, colocación de ventanas y puertas de aluminio, instalación de cableado y luminarias		Colocación de canchales interiores y exteriores, pintura en muros, colocación de protecciones en ventanas hacia el exterior		Colocación de piso cerámico en estrado y área de butacas, así como pintura en muros.

(Handwritten signatures in blue ink)