



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UAN/SPPI/011/2025

Tepic, Nayarit; 14 de Enero de 2025

ASUNTO: Informe 4to trimestre
FAM regular 2024, Educación Media Superior

MARÍA ALEJANDRA CARREÓN CAPUCHINO
COORDINADORA SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEMS
P R E S E N T E

Por este medio me permito saludarle y al mismo tiempo, enviar el Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) regular, ejercicio 2024 para educación media superior, correspondiente al 4to trimestre (octubre - diciembre) del año 2024.

Sin más por el momento, se envía el formato de informe a los correos:
octavio.landeros@sems.gob.mx y ana.cuevas@sems.gob.mx.

Agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"




M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

c.c.p. Archivo

**Secretaría
de Planeación,
Programación
e Infraestructura**

Torre de Rectoría 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786

AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTE	SOSTENIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCION		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		BIBLIOTARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SINIALIZACIÓN BIN	ACTA ENTREGA SALIDA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES
										TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2024	FAIR Regular	16UBH0009U	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria No. 13	Autónomo	Nayarit	Tepic	Tepic	Rehabilitar espacios para promover recreación, exploración interior y exterior (bolada).				\$ -	Otros	\$ 1,114,420.00	\$ -	\$ 1,114,420.00	08/07/2024	07/09/2024	49%	59%	\$ 689,686.30	1,887	Contribuir al desarrollo de las competencias del nivel medio superior, a través de la mejora de la infraestructura y el equipamiento del espacio, creando un ambiente adecuado para la realización de actividades culturales y académicas.	10/ene/25	Si		Posterior a la fecha del reporte del trimestre anterior, la Dirección de Obras Universitarias informó sobre el convenio de modificación del contrato, con fecha del 12 de agosto de 2024, en donde se aumentó la inversión total contratada, debido que se requieren conceptos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	
2024	FAIR Regular	16UBH0018A	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Autónomo	Nayarit	Tecuala	Tecuala	Continuación de cabina para control de privacidad, sonido y multi, colocación de vidrios y puertas de aluminio, instalación de cables y terminales.	Otros	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	21/10/2024	19/12/2024	0%	32%	\$ 267,128.22	513	Fomentar la formación integral de los estudiantes del nivel medio superior a través de la construcción de la cabina del auditorio, así como mejorando la infraestructura del mismo, creando así un lugar adecuado para la realización de actividades académicas.	10/ene/25	No		El monto que se indica como ejercido corresponde al anticipo del 20% del monto contratado, que durante el presente trimestre se terminó.
										\$ 1,114,420.00			\$ 1,114,420.00			\$ -	\$ -	\$ 1,114,420.00											

		
Director de Operación Técnica y Seguimiento	Subsecretario de Planeación y Administración	Subsecretario de Planeación, Programación y Evaluación

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Report	18UBH0009U	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria No. 13	Rehabilitar espacios para procesos escolares, explanada interior y sistema que está en la explanada exterior (fachada).		obra en proceso terminado terminada la impermeabilización de la azotea, demoliciones de cuartos y áreas, nivelado de área de explanada, se está colocando la base y compactación y se iniciaron los trabajos de colado de losas.		obra en proceso terminado terminada la impermeabilización de la azotea, demoliciones de cuartos y áreas, nivelado de área de explanada, se está colocando la base y compactación y se iniciaron los trabajos de colado de losas.		
FAM Regular	Report	18UBH0010A	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Construcción de cabina para control de proyección, sonido y audio, colocación de ventanas y puertas de aluminio, instalación de cableado y luminarias						

Three handwritten signatures in blue ink.