

UAN/SPPI/0394/2025
Tepic, Nayarit; 04 de julio de 2025

ASUNTO: Informe 2do trimestre
FAM regular 2024, Educación Media Superior

HUGO ENRIQUE DE LUCIO TORRES
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE LA SEMS
P R E S E N T E

Por este medio me permito saludarle y al mismo tiempo, enviar el Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Regular, ejercicio 2024 para educación media superior, correspondiente al 2do trimestre (abril - junio) del año 2025.

Sin más por el momento, se envía el formato de informe a los correos:
Seguimiento_FAM-EMS@sems.gob.mx

Agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA



c.c.p. Archivo

ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTIL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR EJECUTAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	METRO CUADROS	INSTRUMENTOS	EQUIPAMIENTO	ENTREGAS	RENTAS	MONTOS EJECUTADOS	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SERIALIZADO	ACTA DE SALIDA DE PLANTIL	OBSERVACIONES
Morelos	FAM Regular	2024	ESUBH0200	UNIVERSIDAD DE BACHAJON DE LA SIERRA DE LAS UCA	Universidades Públicas Antiguas Escuelas	Autónoma	Tepeji	Tepeji	Infraestructura para proyectos académicos, investigación e innovación para el desarrollo regional sostenible (FAM)	Rehabilitación	Otros	\$ 1,114,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,134.64	06/07/2024	07/07/2024	94%	30%	1,607	Contribuir al desarrollo de los estudiantes del subsistema superior, a través de la mejora de la infraestructura y el equipamiento del espacio, creando un ambiente adecuado para la realización de actividades académicas e investigación.	04/07/2024	SI	SI	Acta de salida de plantil y entrega del proyecto de informe de cuenta con los resultados de ejecución del proyecto y entrega de los avances y formatos. Para este mes se realizaron los días de campo de trabajo en el mes de mayo. Derivado del seguimiento de los avances del FAM Libre Superior 2024 por parte del SESA - situación que surge de la falta de datos de avance de obra, a través de la Dirección de Obras Superiores se procedió a dar por terminado el contrato mediante la suspensión del Contrato de Fomento Antiguas Escuelas de Obras Públicas, otorgado bajo el contrato de preste de servicios y honorarios.
Morelos	FAM Regular	2024	ESUBH0200	UNIVERSIDAD DE BACHAJON DE LA SIERRA DE LAS UCA	Universidades Públicas Antiguas Escuelas	Autónoma	Tezcuahuacán	Tezcuahuacán	Infraestructura para proyectos académicos, investigación e innovación para el desarrollo regional sostenible (FAM)	Construcción	Otros	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	21/08/2024	11/12/2024	0%	0%	513	Fortalecer la formación integral de los estudiantes del nivel medio superior a través de la construcción de la infraestructura de apoyo académico e investigación para la realización de actividades académicas.	04/07/2024	NO	NO	Fortalecer la formación integral de los estudiantes del nivel medio superior a través de la construcción de la infraestructura de apoyo académico e investigación para la realización de actividades académicas.
												\$ 2,414,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,134.64										





FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Yucatán	18UBH0009U	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Unidad Académica Preparatoria No. 13	Rehabilitar espacios para procesos escolares, explanada interior y cisterna que está en la explanada exterior (fachada).		Impermeabilización de la azotea, demolición de cuarto y áreas, nivelado de área de explanada, se dejó iniciado la colocación de la base y compactación, así como los trabajos de colado de losas.		Impermeabilización de la azotea, demolición de cuarto y áreas, nivelado de área de explanada, se dejó iniciado la colocación de la base y compactación, así como los trabajos de colado de losas.		
FAM Regular	Yucatán	18UBH0019A	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Construcción de cabina para control de proyección, sonido y audio, colocación de ventanas y puertas de aluminio, instalación de cableado y luminarias						


