



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UAN/SPPI/0611/2025
Tepic, Nayarit; 10 de Octubre de 2025

ASUNTO: Remisión del
3er. informe trimestral
2025, FAM 2024.

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DGESUI.
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito hacer entrega del 3er. informe trimestral 2025, de los proyectos autorizados, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2024; correspondiente al periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2025.

Se envía anexo el formato debidamente firmado y se entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones:

dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, sconde@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, claudia.duenas@nube.sep.gob.mx y andrea.rangel@nube.sep.gob.mx

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”



Universidad
Autónoma
de Nayarit

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Archivo

**Secretaría
de Planeación,
Programación
e Infraestructura**

Torre de Rectoría 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786



Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit
 Ciudad/Estado: Nayarit
 Fecha: 11/11/2023

Correio: Eliot Martin-Jones Godby
Cargo: Secretário de Pesquisa, Programação e Infraestrutura
telefone: (31) 211 6800, ext. 6766
Correio eletrônico: eliot.martin@ufscar.br

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

[illegible]

Nombre: Universidad Autónoma de Mayagüez



	Faculty of Sciences University of Otago Dunedin, New Zealand	Faculty of Sciences University of Otago Dunedin, New Zealand
	Faculty of Sciences University of Otago Dunedin, New Zealand	Faculty of Sciences University of Otago Dunedin, New Zealand

	Count	Percentage
1	974.07	97.41%
2	2	0.20%
TOTAL	976.07	97.61%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

1. Se separaron los compuestos en 4 fracciones A, B, C y D.
2. Se separaron los compuestos en 4 fracciones A, B, C y D.
3. Se separaron los compuestos en 4 fracciones A, B, C y D.
4. Se separaron los compuestos en 4 fracciones A, B, C y D.

13. La proporción que se muestra de estos 3 minutos están actualizadas. Tienen una edad original del 2009 y 4 años.

2024 EJERCICIO FISCAL DE EL QUE OTORGÓ EL RECURSO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Trimestre y año que se reporta 3er Trimestre 2025	
		Nombre de la obra: Edificio para laboratorios (cantidad: acabados, cancelados) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.		Fecha de elaboración: 10/02/2025		REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	
Porcentaje de avance 79%		GEOREFERENCIA O CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 		CIRCUITO REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS 	
Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.							
FOTOS							
Observaciones:		Fotografía 1 (F1) 		Fotografía 2 (F2) 		Fotografía 3 (F3) 	
Fotografía 4 (F4) 		Fotografía 5 (F5) 		Fotografía 6 (F6) 		Fotografía 7 (F7) 	
Ana Brindley García Rodríguez, Directora de Obra Universitaria.		Dra. Norma Lilia Rodríguez, Subdirectora de Fomento Institucional.		M.E.P. Ena Mirella Jiménez Cortés, Subdirectora de Planeación, Programación y Evaluación.		M.E.P. Ena Mirella Jiménez Cortés, Subdirectora de Planeación, Programación y Evaluación.	

NOTA
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024	FAM FONDO DE ASIGNACIONES MULTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Trimestre y año que se reporta 3er Trimestre 2025
EMBLEMMA DEL INSTITUTO VALLADOLÍDEO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS		Fecha de elaboración: 10/09/2025			
REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL					
PROYECTO:		Nombre de la obra: Edificio para la Unidad Académica de Artes (segunda etapa: cimentación y abastecimiento del módulo principal y cimentación del auditorio)			
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO			
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS		DIRECCIÓN POSTAL: AV. DE LA CULTURA SIN COL CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT, Unidad Académica de Artes			
PERSONAL DE AVANCE 0.00%		FOTOS			
F1		F2		F3	
Fotografía 1 (F1)		Fotografía 2 (F2)		Fotografía 3 (F3)	
F4		F5		F6	
Fotografía 4 (F4)		Fotografía 5 (F5)		Fotografía 6 (F6)	
[Firma: Director de Obras, Dirección de O]		[Firma: Norma Lirio Cárdenas, Jefe de Obras]		[Firma: M.C.P. Erick Isidro Arreola Contreras, Subdirector de Planeación, Programación y Evaluación]	

NOTA:
 Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 PROYECTO GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Nombre de la obra: Edificio de salas de la Unidad Académica de Enfermería (condominio: acabadas, cancelarias, y otra exterior) CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	  	Porcentaje de avance 88% Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6800, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Enfermería
---	--	---

Observaciones :	 Fotografía 1 (F1)	 Fotografía 2 (F2)
 Fotografía 3 (F3)	 Fotografía 4 (F4)	 Fotografía 5 (F5)
Observaciones :	Fotografía 6 (F6)	Fotografía 7 (F7)

* Es muy importante que se anote reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anota una pestiña, se pueden copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para al antes, durante y después de la obra.