



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UAN/SPPI/0411/2026

Tepic, Nayarit; 10 de julio de 2026.
ASUNTO: Informe 2do trimestre 2026
FAM 2024, UAN.

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ

DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGESUI

P R E S E N T E

Por este medio me permito saludarle y al mismo tiempo se hace llegar informe de avances de los proyectos ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio 2024, correspondiente al 2do trimestre (abril-junio) 2026.

Se envía el formato de informe en formato Excel y PDF a los correos:
dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx,
jcardona@nube.sep.gob.mx,
andrea.rangel@nube.sep.gob.mx y claudia.duenas@nube.sep.gob.mx.

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA



Universidad
Autónoma
de Nayarit

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Dra. Norma Liliana Galván Meza, Rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Archivo

**Secretaría
de Planeación,
Programación
e Infraestructura**

Torre de Rectoría 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATE OF DEPARTURE



Nombre:	Universidad Autónoma de Nayarit
Entidad federativa:	Nayarit
Código:	311 139 0 00000

Nume: Erik Mălin Andrei Godey
Către: Secretariat de Planificare, Programare și Infrastructură
Telefon: (311) 211 8800, ext. 0768
Correspondență: erik@macsibank.ro

Paceraid

Taylor's Law

Only x Mathematics

Assilbre, Stephany Ouzouff Gonzalez
Cargo: Directora de Cita Universitaria
Teléfono: (311) 211 8000, ext. 8639
Correo electrónico: stouzu@unam.edu.ve

ESTADOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

DATA CONCLUSIONS

[illegible]

Prof. Dr. Ștefan Ciomaraș - Director de Cămin Universitar

Dea Norma Leana Galán Mora, *Escritora*

M.B.P., Erick Mendieta, Sergio Gómez, Ministerio de Planeación, Programación e Infraestructura

**EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
 OTORGÓ EL RECURSO**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

2do trimestre 2026

Fecha de elaboración: 10/07/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

4 Nombre de la obra: **Edificio para laboratorios (continuidad: acabados, cancelerías) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

**CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA
PROYECTO**

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADA:



79%



Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPEC, NAYARIT, Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.



Fotografia 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)

Observaciones



Fotografia 3 (F3)



Fotografia 4 (F4)



Fotografia 3 (1)

Am. Stephen D. González, Editora de Obra Universitaria

Dr. Norma Liliana Galván Méza, R.

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy, Secretario de Planeación, Programación y
Evaluación

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestifia, se podrán copiar tantas pestifias como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024 EURO-CIS FISCAL EN EL 628 OTD150 EL RESURSO	 FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Trimestre y año que se reporta 2do trimestre 2026 Fecha de elaboración: 16/07/2026
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL			
 Procentaje de avance 0.00%	Nombre de la obra: Edificio para la Unidad Académica de Artes (segunda etapa: cimentación y albañilería del módulo principal y cimentación del auditorio)		
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIIC, NAYARIT. Unidad Académica de Artes	
FOTOS			
 F1 Fotografía 1 (F1)	 F2 Fotografía 2 (F2)	 F3 Fotografía 3 (F3)	
 F4 Fotografía 4 (F4)	 F5 Fotografía 5 (F5)	 F6 Fotografía 6 (F6)	
 Ar. Rafael Sánchez Soriano, Director de O.	 Dra. Norma Lilian Salas Mora, Secretaria	 M.S.P. Erick Marín Arce, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura	
NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.			

2024

ESTACIÓN FISCAL N.º 11 DE
OTORGOS EL DISEÑO**FAM**
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

2do trimestre 2026

Fecha de elaboración: 16/07/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

54%

Nombre de la obra: Edificio de aulas (segunda etapa: estructura y azotea) Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia

GEOREFERENCIA O CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CRÓQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



USICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal: Carretera Compostela-Chapulla Km 3.5 no name,
63700 Compostela, Nay. Unidad Académica de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)

Observaciones:

Ana Brenha, Directora General de Obras Universitarias

Dra. Norma Liliana Delgado Mora, Rectora

R.S.P. Erick Martín Zúñiga, Secretario de Planeación, Programación e
Evaluación

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024 WEDNESDAY FEBRUARY 28, 2024	 FAM FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Exercito y año que se reporta: 2do trimestre 2026 Fecha de elaboración: 10/01/2026						
REPORTES FOTOGRAFICOS DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL									
 Presencia de avance 88%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> Nombre de la obra: Edificio de aulas de la Unidad Académica de Enfermería (continuidad: acabados, cancelas y obra exterior) </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> Georreferencia o croquis de localización de la obra o proyecto </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;"> Croquis referenciado en planta de conjunto de la obra o proyecto </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; vertical-align: top;"> Ubicación de la obra o proyecto con fotos referenciadas Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Enfermería </td> </tr> </table>			Nombre de la obra: Edificio de aulas de la Unidad Académica de Enfermería (continuidad: acabados, cancelas y obra exterior)	Georreferencia o croquis de localización de la obra o proyecto 	Croquis referenciado en planta de conjunto de la obra o proyecto 	Ubicación de la obra o proyecto con fotos referenciadas Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Enfermería		
Nombre de la obra: Edificio de aulas de la Unidad Académica de Enfermería (continuidad: acabados, cancelas y obra exterior)	Georreferencia o croquis de localización de la obra o proyecto 	Croquis referenciado en planta de conjunto de la obra o proyecto 							
Ubicación de la obra o proyecto con fotos referenciadas Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Enfermería									
FOTOS									
 Fotografía 1 (F1)	 Fotografía 2 (F2)	Observaciones: 							
 Fotografía 3 (F3)	 Fotografía 4 (F4)	 Fotografía 5 (F5)							
 Dir. de Obras	 Subdirector de Infraestructura Física	 Jefe de Departamento							
NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para empalmado, mantenimiento y abstracciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y luz y para el antes, durante y después de la obra.									