

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2007**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2017.**

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		Nombre		Nombre	
Universidad Autónoma de Nayarit		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ			
Entidad federativa:		Cargo		Cargo		Cargo	
Nayarit		3112118800 ext. 8786		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.			
Clavelnst 911		Teléfono		311-211-88-05			
18MSU0019M		Correo electrónico		judi@uan.edu.mx, aldozverdin@hotmail.com		er407@hotmail.com	

Procesos	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN						S										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos ceros)	Monto gastado (pesos ceros)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de ejecución			Municipio		Dirección de la DES											
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos ceros)	Nombre del Fondo	Monto (pesos ceros)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAUC que se benefician	Beneficia a alumnos de Progrado	Programas Educativos de Progrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		Justificación en el ProDES o en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con el estado de mecánica de subtes	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino			Masculino	Total	Profesores	Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Número	Nombre
	Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000.00	11,991,990.00	0	100% DEL TOTAL DEL PROYECTO.	X	NO	AÑOS: 2007, 2008 Y 2009	18'500,00.00; \$5'701,215.91 Y 3'100,000.00	N/A	0.00		X	X	PROGRAMA S PLURICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y ARQUITECTURA.	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProDES Proyecto Infraestructura pagina 2					67	1,22	1,89	200.00	3,32	17/09/2011	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	525 Gestión
<b>Total</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>11,991,990.00</b>	<b>0.00</b>																			<b>67</b>	<b>1,22</b>	<b>1,89</b>	<b>200</b>	<b>3,32</b>									

**1 CIUSH**  
**NOTAS:**  
 COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINQUITO O DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ENTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCIÓN PARA PODER LIBERAR EL FINQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.  
 ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO LA ULTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUSH-2)







FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 Autorización de infraestructura física  
 en el marco del PIFI y 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM 2009

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2017.**

Información General		Responsible Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la Institución:		Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Entidad federativa:		Cargo:		Cargo:		Cargo:	
Nayarit		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05		311-211-88-05	
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:	
uaf@unaya.edu.mx		info@unaya.edu.mx		info@unaya.edu.mx		info@unaya.edu.mx	

Vigencia	DATOS GENERALES DE LA OBRA		JUSTIFICACIÓN																	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN								SEDE DE LA OBRA				Derrama económica													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pence aéreo)	Monto ejecutado (pence aéreo)	No. de HC	Asesoría técnica	CATEGORÍA DE LA OBRA	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra											Femenino	Masculino	Total	Problemas	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Fecha de Reintegración	Funcionamiento para integrarse a la obra	Localidad (Población y Ciudad)	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad	Nombre del Campus	Existe en el Campus actual	Nuevo Campus	Monto	Número							
							SI	NO	SI	NO	Programa de Estudios de Grado	Programa de Estudios de Posgrado	Programa de Estudios de Posgrado	Programa de Estudios de Posgrado	Beneficio a la Gestión	Justificación Académica	Cuenta con el rubro de inversión de mano de obra	Se incluyen obras arquitectónicas	Se incluye infraestructura digital	Se incluye infraestructura digital	Nombre											Nombre																
	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (C2), SEGUNDO EDIFICIO	9,750.00	9,724,456.00	4,050	100%		SI	NO	SI	NO	Monto del apoyo (pence aéreo)	Monto del apoyo (pence aéreo)	Nombre del Fondo	Monto (pence aéreo)	Tranversal (Beneficio a más de una DES)	Beneficio a DES	Beneficio a DES y cobertura	Beneficio a DES y cobertura	Programa de Estudios de Grado	Beneficio a DES	Programa de Estudios de Posgrado	Programa de Estudios de Posgrado	Beneficio a la Gestión	Justificación Académica	Cuenta con el rubro de inversión de mano de obra	Se incluyen obras arquitectónicas	Se incluye infraestructura digital	Se incluye infraestructura digital	Femenino	Masculino	Total	Problemas	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Fecha de Reintegración	Funcionamiento para integrarse a la obra	Localidad (Población y Ciudad)	Nombre	Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad	Nombre del Campus	Existe en el Campus actual	Nuevo Campus	Monto	Número
											18,700.00 (01/2012-2014)	18,700.00 (01/2012-2014)	NA	0.00	X	X			PROGRAMAS MERCANTIL, ADMINISTRACIÓN, CIENCIAS POLITICAS, INGENIERIA	SI	2 LINGÜÍSTICA, ARTES Y EDUCACIÓN		SI	ProGES Proyecto Infraestructura página 2	Interconectar con la red interna cableado y telefonía en el edificio	Se incluye infraestructura digital	Se incluye infraestructura digital	60	1,200	1,260	200.00	3300	1/10/2017	10/09/2017	en progreso	en progreso	1237C	17	1237C	520 Gestión	Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X				
	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS), SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO	9,750.00	7,760,000.00	2,340	100%		SI	NO	SI	NO	12,568,918.76	12,568,918.76	NA	0.00	X				1.00						ProGES Proyecto 4 - Infraestructura página 05	Se incluye infraestructura digital	Se incluye infraestructura digital	25	0	25	20.00	4568					30	BAHIA DE BANDERAS	703 Gestión	Ciencias Economicas Administrativas	Unidad Académica de Turismo, ciencias, Bahía de Banderas	BAHIA DE BANDERAS	X					
	<b>Total</b>	<b>19,500.00</b>	<b>17,484,456.00</b>	<b>6,390</b>	<b>100%</b>																							<b>85</b>	<b>1,200</b>	<b>1,285</b>	<b>200</b>	<b>3768</b>																

1 CUCH

NOTAS  
 COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HICO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES DE LA OBRA, LOS CUCALES LA UNIVERSIDAD HA SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA COP DEL ESTADO SU INTERVENCIÓN PARA PODER LIBERAR EL FINQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.



FOTOS DE OBRA CUCH



FOTOS ACTUALES DE LA CONSTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

2 BAHIA DE BANDERAS  
 Esta obra se ejecuta con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en esta formulación en la columna "OBRA DE CONTINUIDAD APOYADA CON OTRO FONDO", por lo que financieramente hablando se cuenta a la fecha con un presupuesto mínimo que será aplicado en la construcción de la siguiente etapa.  
 Actualmente las instalaciones ya se encuentran en uso. (La parte concluida).







FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2017.

Table with 4 columns: Información General, Responsable Institucional de, Unidad de Desarrollo Institucional, Obras y Mantenimiento. Includes fields for Name, Position, Telephone, and Email.

Main data table with columns: DATOS GENERALES DE LA OBRA, JUSTIFICACIÓN, NÚMERO DE BENEFICIADOS, CALENDARIO DE EJECUCIÓN, SEDE DE LA OBRA, Derrama económica, MANTENIMIENTO. Contains detailed project information and financial data.

1 CUCSH

NOTAS:
Como en el último INFORME DEL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA OBRA, SE CONCLUYO DEBIDO A QUE EL FRUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HICO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCIÓN PARA PODER LIBERAR EL FRUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.



FOTOS DE OBRA CUCSH



FOTOS OBRA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

2 BAHIA DE BANDERAS
Este obra se realizó con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en esta formato en la columna " OBRA DE CONTINUIDAD APORTADA CON OTRO FONDO", por lo que francamente hablando se cuenta a la fecha con un presupuesto mínimo que será aplicado en la construcción de la siguiente etapa.









**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011**

**Fecha de elaboración del Documento:**

**INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2017.**

Información General		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
<b>Nombre de la institución:</b>		<b>Nombre:</b>		<b>ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ</b>	
<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		<b>MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.</b>		<b>Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.</b>	
<b>Entidad federativa:</b>		<b>Cargo:</b>		<b>311-211-88-05</b>	
<b>Nayarit</b>		<b>Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>3112118800 ext. 8786</b>	
<b>ClaveInst 911</b>		<b>Teléfono:</b>		<b>Correo electrónico:</b>	
<b>18MSU0019M</b>		<b>3112118800 ext. 8786</b>		<b>udi@juan.edu.mx, aldoverdin@hotmail.com</b>	
		<b>311-211-88-05</b>		<b>er0407@hotmail.com</b>	

Procesos	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos scnts.)	Monto ejercido (pesos scnts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos scnts.)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos scnts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos scnts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y licenciatura	Programas Educativos de Pregrado que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		Justificación en el PRODES o en el PROGES	Justificación Académica	Cuenta con el estado de mecánica de sujeción	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionero para inaugurar la obra
	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDENAV), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CINTZ) al centro un área de uso común; el Instituto de Investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa en planta alta se ubican 18 espacios para el área de servicios ambientales, sala magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingresos, en planta alta se ubican 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (3a. etapa)	16,554,265	16,515,096	4,924	APROXIMADAMENTE EL 80% DEL TOTAL DE LA OBRA.	X			FONDO MIXTO CONACYT	11,400,000.00	X	-	X	Ingeniería Agrónoma, Biología, Lic En Educación	X	Maestría en C. Biológico agropecuarias, Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias, Maestría en Educación	El CINTZ e IIDENAV son espacios importantes para la gestión de proyectos de	Prodes Pág 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de	X	X	462	734	1,196	311	NO APLICA	08-Ago-11	18/01/2012 (fecha real en la que se entregó esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepec
<b>Total</b>		<b>16,554,265.34</b>	<b>16,515,096.3</b>	<b>4,924.00</b>																	<b>462</b>	<b>734</b>	<b>1,196</b>	<b>311</b>							

**NOTA:**  
 COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINQUITO DE LA OBRA. ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCION, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

**FOTOS DE OBRA**





REMEDIACIÓN/ADECUACIÓN																	AMPLIACIÓN																																									
Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magras		Aulas usas múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magras		Aulas usas múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/adecuación (pesos síctos.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos síctos.)					
																							0																																			0
0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0																														0.0	0.0			

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 Autorización de infraestructura física  
 en el marco del PIFI v. 2010-2011

Anexo IV

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2017.**

Información General		Responsible Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Nombre: MTRD. ALDO A. ZEA VERDIN		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria: ARG. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ			
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>		Cargo: Responsible de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria: 311-211-88-05			
		Teléfono: 3112118800 ext. 8786		311-211-88-05			
		Correo electrónico: <a href="mailto:uzv@uan.edu.mx">uzv@uan.edu.mx</a> , <a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>			
Claveinst 911 18MSU0019M							

Promo	DATOS GENERALES DE LA OBRA		JUSTIFICACIÓN														NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN																		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos síchvs.)	Monto ejercido (pesos síchvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el PROCES o en el PROGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelo	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN													
						si	NO	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos síchvs.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos síchvs.)	Beneficia (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino			Masculino	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad							
																												Programada	Programada	Programada								
	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el Instituto de Investigación Sekanruo educativo (ISEMAY), el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENTI2) y el centro un área de su común, el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubican 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (13. etapa)	14,465,112.62	12,407,452.86		APROXIMADAMENTE EL 60% DEL TOTAL DE LA OBRA.			16,554,285.00	FONDO MIXTO CONACYT	2011	11,400,000.00	X		X	Ingeniero Agronomo, Biología Lic. (En Educación)	X	Maestría en C. Biológico Agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias	El CENTI2 e ISEMAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación	ProGES 02	Pag	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de	Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdf)	462	734	1,196	31	NO APLICA	08-Agr-11	18-06-2012	Se conocerá fecha real en una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepec						
	<b>Total</b>	<b>14,465,112.62</b>	<b>12,407,452.86</b>	<b>0.00</b>																																		

NOTA:  
 COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINQUITO DE LA OBRA Y POSTERORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

FOTOS DE OBRA







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2017.**

<b>Información General</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>		<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Nombre MTRD. ALDO A. ZEA VERDÍN.		Encargado de la Unidad de Desarrollo Institucional		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>		Cargo Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.			
Clavelinst 911 18MSU0019M		Teléfono 3112118800 ext. 8766		311-211-88-05			
		Correo electrónico <a href="mailto:uzv@uan.edu.mx">uzv@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos síchta.)	Monto ejercido (pesos síchta.)	No. de m <sup>2</sup>	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la UCS	Fecha de Inicio Programada	Fecha de Término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos síchta.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos síchta.)	Transversal (beneficia a más de una DEB)	Beneficia solo a una DEB	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAULIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión							
	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA ALIAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRE MUJERES PASILLOS ESCALERA. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													X	X	525	414	939	4						Acaponeta Nay.
	<b>Total</b>	<b>5,540,898.00</b>		<b>1,008.02</b>																<b>525</b>	<b>414</b>	<b>939</b>	<b>4</b>						

NOTA:  
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.













## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

### Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2017.

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
<b>Clavelnst 911</b> 18MSU0019M		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		Nombre de la Escuela
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS			Fecha de Inicio	Fecha de término	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00			1310		UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13
<b>Total Autorizado</b>		<b>12,114,160.07</b>	<b>57,680.00</b>	<b>0.00</b>							

**NOTA:**

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad y en espera de la planeación para su aplicación.

**FOTOS INICIALES**



<b>Obras y Mantenimiento</b>	
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
311-211-88-05	
<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	

SEDE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO				Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACAD.	
Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento	Núm.	M2				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	Núm.
TEPIC	TEPIC	63000				X							21	1	2					1				
				0.00	0.00					21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0		

dad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos

FOTOS ACTUALES



Espacios educativos													
OFICINAS ACADÉMICAS	OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES			
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado
	1		1				2			SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS			
0	1	0	1	0	0	0	2	0			0	0	0.00











**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI V, 2014-2015**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2017.

Información General de la Institución	Identificación Institucional	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la Institución:	Metro	METRO ALDO A. ZISA VELENZ	ARQ. BERNARDO NAVARRETE MENDEZ
Unidad Autorizada:	Proyecto	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyecto y Obra Universitaria
Identificación del Proyecto:	Identificación del Proyecto	3712119830 (con FOT) -	371-271-56032
Carácter del Proyecto:	Identificación del Proyecto	3712119830 (con FOT) -	371-271-56032

Obras	DETALLES SEMANALIZADOS DE OBRAS										RESUMEN DE EJECUCIONES										CONFORMACIÓN DE EQUIPOS				SÍMBOLOS DE LA OBRAS								SÍMBOLOS ADICIONALES				SÍMBOLOS ADICIONALES	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)	PLAZA DE OBRAS (CANTIDAD)						
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA FACULTAD PLAZA DE OBRAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
PLAZA	1.800.000	1.800.000																																				

FOTOS INICIALES

NOTA:

El Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad, logró concluir la obra al 100%, solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejorados y en espera de la programación para su aplicación.

FOTOS ACTUALES







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: **2015**  
 Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2017.**

Información General de la Institución			Planeación			Obras y Mantenimiento		
Responsable Institucional de:			M.A. Pedro Arriero Casillas			Arg. Ernesto Navarrete Mendez		
Nombre de la Institución:	Nombre		M.A. Pedro Arriero Casillas			Arg. Ernesto Navarrete Mendez		
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo		Director de la Unidad de Desarrollo Institucional			Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria		
Entidad federativa:	Teléfono		311-2-11-88-00 ext 8786			311-2-11-88-05		
Nayarit	Correo electrónico		<a href="mailto:amicape@hotmail.com">amicape@hotmail.com</a>			<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>		
ClaveInst 911								

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de métricas de suetos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave de la DES				
						Si	No	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia sólo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Progrado que se benefician				Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino			Total	Programada				Programada			
								Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs)	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM																							
Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000.00	157,603.40	80%												SI	7 PROGRAMAS: INGENIERIA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGUISTICA APLICADA.	SI	2 LINGUISTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85	674	1220	1894				18/07/2016	25/07/2016				
<b>Total</b>	<b>200,000.00</b>	<b>157,603.40</b>	<b>0.00</b>																													

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.













FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 REPORTE DE AVANCE  
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE ENERO DEL 2017.**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>		<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		EXT. 8786		8638	
NAYARIT		Correo electrónico		udj@uan.edu.mx		er0407@hotmail.com	
Clavelnst 911							
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el PROCES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente Técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores			
						SI	NO		SI	NO	Si	NO	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia sólo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAULC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician					Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino		Total		
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.94	118,236.88		100%								X	X	UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	X	UN PROGRAMA EDUCATIVO LOCALIZADO FUERA DE LA CAPITAL DEL ESTADO.									184	358	542	36
	<b>Total</b>	<b>118,563.94</b>																											

La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.  
 El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:  
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,426.11  
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94

UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 REPORTE DE AVANCE  
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016  
 Fecha de elaboración del informe: AL 31 DE ENERO DEL 2017.

Información General de la Institución		Responsable Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Nombre:	MITRO, ALDO A. ZEA VERDIN	Nombre:	ARG, ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
Entidad Federativa:	NAYARIT	Cargo:	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Cargo:	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA INVERSTITARIA
Clavehist 911	18MSU0019M	Teléfono:	311 2118800	EXT. 8786	311 2118800
		Correo electrónico:	<a href="mailto:uad@un.edu.mx">uad@un.edu.mx</a>	<a href="mailto:zveaverdin@unonay.com">zveaverdin@unonay.com</a>	<a href="mailto:eragos@unonay.com">eragos@unonay.com</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN										NUMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución			SEDE DE LA O																	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	Monto ejecutado (pesos s/cvts.)	No. de rd	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de integrarse por el C. Presidente de la Institución Municipal? SI Fecha probable (Favor indicar tomado aparte) NO Ya fue integradas (Fecha y concepto que la integre)	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos			Profesores			Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha probable de integración	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal	Clave de la DES	Nombre de la DES								
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts)	Transversal (Beneficia a más de una DES)	Beneficia sólo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciados	Beneficia a alumnos de PA	Beneficia a alumnos de Programa de Propósito que se benefician	Beneficia a alumnos de Programa de Propósito que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación es el ProDES o el ProDES	Cuenta con el estudio de necesidad de gastos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planes arquitectónicos	Femenos	Masculos	Total	Programado	Programado	Programado											
	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	1,297,660.00	635,238.00		85%				X																															
<b>Σ</b>	<b>Total</b>	<b>1,297,660.00</b>																																						

La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.  
 En 16 de agosto se notificó a la institución el ajuste del FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR debido al descuento correspondiente a FAM potenciado.

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:  
 PRIMERA ASIGNACIÓN: \$2,099,159.00  
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 1,291,660.00

DEL MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 481,343.00 CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO Y EL RESTO A MANTENIMIENTO DE OBRA, PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SE ESTAN REALIZANDO LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EL RESTO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE OBRA.





