

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución:		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786	311-2
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com	er0407@uan.edu.mx
Clavelnst 911				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												
	DESCRIPCION DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		
1	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													
Total		5,540,898.00		1,008.02														

NOTA:
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.

Derrama económica		MANTENIMIENTO			CONSTRUCCIÓN																															
		M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otro		
Monto	Número			Monto en Bienes y Servicios	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
Nuevo Campus	844.00				6	354			1	137			108																				2	54	3	300
			0.00	0.00	6	354.07	0	0.00	1	136.50	0	0.00	108	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	54.00	3	299.85

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de elaboración del Documento: 01 DE OCTUBRE DE 2018

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Unidad d
Nombre de la institución:		Nombre	MTRO
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	DIRECTOR DE LA UNII
Entidad federativa:		Teléfono	311 2118800
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx
ClaveInst 911			
18MSU0019M			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	
		FAM	OTROS RECURSOS							Total Recursos para la obra
			Nombre	Monto						
1	Mantenimienito y equipamiento de cuatro Unidades Académicas Preparatorias	1,346,646.00			752,587.00	0.00	100%	752,587.00	594,059.00	Se ha ejercido el 100% del recurso, sin embargo se realizó el reintegro por la cantidad de \$598,266.00; de los cuales \$ 4,207.00, corresponden a los productos financieros generados.
SUB TOTAL		1,346,646.00		0.00	752,587.00	0.00		752,587.00	594,059.00	

M.C. Jorge Ignacio Peña González

Nombre y firma del Titular de la Institución

Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
D. ALDO A. ZEA VERDÍN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA	
	EXT. 8786	311 2118800	8638
	aldoeverdín@hotmail.com	er0407@hotmail.com	

		JUSTIFICACIÓN																						
Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	Obra de continuidad									Cobertura de la obra													
		SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Aoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico									
						Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total							
El remanente se reintegró en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, debido a que el recurso no fue ejecutado antes del 31 de Diciembre del 2017.			x									Unidades académicas preparatorias beneficiadas: No. 3 Acponeta; No. 7 Compostela; No. 8 Ahuacatlán; No. 2 Santiago.												

M.E.G.C. Aldo Asunción Zea Verdín
 Nombre y firma del Responsable de Planeación

Arq. Ernesto Navarrete Méndez
 Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

					CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA								
Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	No.
					Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre					
										2017-07-01	2017-12-31					

		MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO								CONSTRUCCIONES											
DES					AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDI
Nombre	M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
							0	0		0													
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00

MAGNAS	AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Edificio de Docencia Universitaria (construcción sustentable) segunda etapa: estructura del 1er. nivel

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ÁREA DE ATENCIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CD. DE LA CULTURA S/N, COL. CENTRO, C.P. 63000



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Las fotos que se muestran corresponden a la Etapa 1, que se está ejecutando con FAM 2017. Una vez concluida se dará continuidad con FAM 2018, se planea que en el mes de Noviembre de 2018 se arranque su ejecución.

En las imágenes se muestra la obra negra, en la fotografía del croquis se señala la orientación de cada espacio.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula



M.C. Jorge Ignacio Peña González



Arq. Ernesto Navarrete Méndez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.