

# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2007

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-88-05
<b>Nayarit</b>	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>
Clavelnst 911 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN															
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician			Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	11,991,990.08	0	100%DEL TOTAL DEL PROYECTO.	X		AÑOS: 2002, 2003 Y 2005	18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00	N/A	0.00			X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜÍSTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubiculos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades , a fin de estar en posibilidad de atender la demanda de estudiantes no solo en cuanto a número sino a procesos de aprendizaje en ambientes y espacios adecuados, además de que la planta de profesores cuente también con los espacios individuales y colectivos necesarias para sus actividades de docencia, investigación y extensión.
<b>Total</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>11,991,990.08</b>	<b>0.00</b>																	

### 1 CUCSH

#### NOTAS:

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO LA ULTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUSH-2)




		NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTE		
Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2
		Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número		
Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	674	1,220	1,894	200.00	3,320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Área de Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X				N/A	
		674	1,220	1,894	200	3,320																0.00	



Mantenimiento	CONSTRUCCIÓN																																		
	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	
N/A	27	1,597			6	173	20	336					1	108												3	708	4	163	5	397		84	4,070	12,000,000.00
0.00	27	1,597.00	0	0.00	6	173.00	20	336.00	0	0.00	0	0.00	1	108.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	708.00	4	163.00	5	397.00	84	4,070.00	12,000,000.00





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

<b>Información General</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>			<b>Obi</b>
<b>Nombre de la institución:</b> <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.			ARQ. ERNE	
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			Encargado de la Uni	
<b>Entidad federativa:</b> <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-88-05		
<b>Clavelnst 911</b> <b>18MSU0019M</b>	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoeverdina@hotmail.com">aldoeverdina@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	CAUSALES DE LA DEMORA	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	9,755,000	9,729,406.29	4,070	100%		x		AÑOS: 2002, 2003, 2005 Y 2007	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜÍSTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO	9,755,000	7,780,955	3,242	100%		X		N/A	0.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00				
<b>Total</b>		<b>19,510,000.00</b>		<b>7,311.79</b>																

**1 CUCSH**

NOTAS:  
 COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ANTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obra
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNE	
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unid	
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
<b>Nayarit</b>	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoeverdín@hotmail.com">aldoeverdín@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
ClavelInst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN											
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	CAUSALES DE LA DEMORA	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician

### FOTOS DE OBRA CUCSH



# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obra
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNE	
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unid	
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
<b>Nayarit</b>	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoeverdín@hotmail.com">aldoeverdín@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
ClavelInst 911					
18MSU0019M					

DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN											
Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	CAUSALES DE LA DEMORA	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician

### FOTOS ACTUALES DE LA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

#### 2 BAHIA DE BANDERAS

Esta obra se ejecuto con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en este formato en la columna " OBRA DE CONTINUIDAD APOYADA CON OTRO FONDO", por lo que financieramente hablando se cuenta a la fecha con un remanente mismo que sera aplicado en la construccion de la siguiente etapa.

Actualmente las instalaciones ya se encuentran en uso. ( La parte concluida).



<b>ras y Mantenimiento</b>
STO NAVARRETE MENDEZ
dad de Proyectos y Obra Universitaria.

Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							
				Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente
				Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre					
ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubiculos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades , a fin de estar en posibilidad de atender la demanda de estudiantes no solo en cuanto a número sino a procesos de aprendizaje en ambientes y espacios adecuados, además de que la planta de profesores cuenta también con los espacios individuales y colectivos necesarias para sus actividades de docencia, investigación y extensión.	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	674	1,220	1,894	200.00	3320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X
ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86	Se requiere para ampliar la oferta educativa en la Región Costa Sur del Estado y que esta cuente con espacios físicos adecuados y pertinentes que redunden en programas de calidad	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	22	9	31	20.00	4588						20	BAHIA DE BANDERAS	783 Gestión	Ciencias Economico Administrativas	Unidad Académica de Turismo extension Bahía de Banderas	BAHIA DE BANDERAS	
				<b>696</b>	<b>1,229</b>	<b>1,925</b>	<b>220</b>	<b>7,908</b>												









# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Nombre de la institución:</b> <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b> <b>Entidad federativa:</b> <b>Nayarit</b> <b>Clavelnst 911</b> <b>18MSU0019M</b>	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
	Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-88-05
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoeverdín@hotmail.com">aldoeverdín@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Segunda Etapa	8,581,229	3,881,545.36	4,070.00	100%	X		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜÍSTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI
2	Construcción de la Unidad Académica (campus Bahía de Banderas. Edificio de Aulas. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	3,242.00	0%	X		AÑO: 2009	9,755,000.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00			
<b>Total</b>		<b>17,162,457.00</b>		<b>7,312.00</b>														

### 1 CUCSH

#### NOTAS:

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786		Encargado
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoeverdín@hotmail.com">aldoeverdín@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>
Clavelnst 911 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado

### FOTOS DE OBRA CUCSH



# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-88-05
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoeverdín@hotmail.com">aldoeverdín@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>
Clavelnst 911 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado

### FOTOS OBRA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

#### 2 BAHIA DE BANDERAS

Esta obra se ejecuto con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en este formato en la columna " OBRA DE CONTINUIDAD APOYADA CON OTRO FONDO", por lo que financieramente hablando se cuenta a la fecha con un remanente mismo que sera aplicado en la construccion de la siguiente etapa.

Actualmente las instalaciones ya se encuentran en uso. ( La parte concluida).



<b>Obras y Mantenimiento</b>
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
Estado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.

Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							
				Alumnos					Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente
				Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre					
ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubículos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades , a fin de estar en posibilidad de atender la demanda de estudiantes no solo en cuanto a número sino a procesos de aprendizaje en ambientes y espacios adecuados, además de que la planta de profesores cuente también con los espacios individuales y colectivos necesarias para sus actividades de docencia, investigación y extensión.	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	674	1,220	1,894	200.00	3320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X
ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86	Se requiere para ampliar la oferta educativa en la Región Costa Sur del Estado y que esta cuente con espacios físicos adecuados y pertinentes que redunden en programas de calidad	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	22	9	31	20.00	4588			16/06/11			20	BAHIA DE BANDERAS	783 Gestión	Ciencias Economico Administrativas	Unidad Académica de Turismo extension Bahía de Banderas	BAHIA DE BANDERAS	
				<b>696</b>	<b>1,229</b>	<b>1,925</b>	<b>220</b>	<b>7,908</b>												









**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011**

**Fecha de elaboración del Documento:**

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

<b>Información General</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		
<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786		3
<b>Nayarit</b>		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>	<a href="mailto:aldoeverdín@hotmail.com">aldoeverdín@hotmail.com</a>	<a href="#">er04</a>
<b>Clavelnst 911</b>					
<b>18MSU0019M</b>					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAV), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	16,554,265	16,515,096	4,924	APROXIMADAMENT E EL 98% DEL TOTAL DE LA OBRA.		X			FONDO MIXTO CONACYT	11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X
<b>Total</b>		<b>16,554,265.36</b>	<b>16,515,096.39</b>	<b>4,924.00</b>												

**NOTA:**

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

**FOTOS DE OBRA**



<b>Obras y Mantenimiento</b>	
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
11-211-88-05	
<a href="mailto:07@hotmail.com">07@hotmail.com</a>	

						NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							
Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
						Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre				
Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias, Maestría en Educación	El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo, empresarial, social, gobierno e Insituciones educativas	ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado, atendiendo proyectos de investigación pertinente.	X	X	462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entrega esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic	17	Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2.	FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.
						462	734	1,196	319	0											



		Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																														
Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Núm.
		Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.		
	X				0	0					10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4
					0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,844.00	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4





# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Autorización de infraestructura física

en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantener
Nombre de la institución:		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO NAVARR
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyecto
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-88-05
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoeverdín@hotmail.com">aldoeverdín@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>
Clavelnst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES		
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubican 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	14,465,112.62	12,407,452.86	0.00	APROXIMADAMENTE EL 95% DEL TOTAL DE LA OBRA.	x		2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO CONACYT	2011 \$ 11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X	Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias	EI CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación	ProGes Pág. 82
<b>Total</b>		<b>14,465,112.62</b>	<b>12,407,452.86</b>	<b>0.00</b>															

### NOTA:

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

### FOTOS DE OBRA



<b>niento</b>
ETE MENDEZ
os y Obra Universitaria.

Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA						Derrama económica			MANTENIMIENTO						
			Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)		
			Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número					
Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdf )	462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entregó esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic	17	Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2.	FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.		X						0	
			462	734	1,196	319	0																			0.00	0.00



CONSTRUCCIÓN																																							
Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			Aulas/salones		Talleres		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2		
				10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4	649	Cafeteria, escaleras pasillos, areas de impresión			14,465,113				
0	0.00	0	0.00	10	1,844.00	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4	649.00		0	0.00	14,465,112.62	0	0.00	0	0.00

**REMODELACIÓN/ADECUACIÓN**

Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros				Totales		Aulas/salones		Talleres	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2		
																												0	0						
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786		Encargado
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>		311-211-88-05
Clavelnst 911				
18MSU0019M	<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	DESCRIPCION DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician		
1	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00														
<b>Total</b>		<b>5,540,898.00</b>		<b>1,008.02</b>															

NOTA:

EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.



Programa económica		MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																			
Generados	Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Total		
Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	
844.00				6	354			1	137			108																					2	54	3	300	pasillos, escaleras, volados		1,008
		0.00	0.00	6	354.07	0	0.00	1	136.50	0	0.00	108	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	54.00	3	299.85		0	1,008.02	





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2012-2013**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013**

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>			<b>Obra</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.			ARQ. ERNES
		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			Encargado de la Unid:
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit		Teléfono	3112118800 ext. 8786			311-211-88-05
<b>Clavelnst 911</b> 18MSU0019M		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>			<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN												
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician
1	BIBLIOTECA CENTRAL	1,306,160.00		3,594								X		X	Agrónomo, biología, pesquero.	X	Doctorados: Int erinstitucional en Derecho.
2	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1,200,600.00		5,062			2002	18,050,000					X	X	Ciencia política, comunicación y medios.	X	Lingüística aplicada
3	CENTRO DE AUTOACCESO: Diseñado con áreas de conversación, lectura y computo, oficina para directivos, sala de juntas, edición y duplicado de material, bodega, módulos de sanitarios para hombres y mujeres, escalera, pasillos.	305,080.00		2,544			2005	19,451,000				X		X	Agrónomo, biología, pesquero, Medicina Veterinaria	X	Doctorados: Int erinstitucional en Derecho, Clásico en ciencias
4	EDIFICIO PRINCIPAL EN LA UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA: Es un edificio de 3 niveles que contiene 120 cubículos de coordinadores académicos y de investigadores, salas de espera, módulo de sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, áreas de aseo, cuartos de instalaciones y escalera.	1,267,880.00		2,217			2008	10,490,990	UPES 2008 Fondo de Consolidación	7,425,123			X	X	Economía, Informática, Sistemas computacionales	X	Desarrollo Economico Local
5	EDIFICIO No. 1 DE AULAS PARA QUIMICA: Es un edificio de 3 niveles, donde se proponen espacios de laboratorios y áreas administrativas, ubicado al lado sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. Ha sido diseñado para ofrecer espacios para laboratorios, espacios de aulas y áreas de uso administrativo. Comprende 9 aula	180,960.00		1,435			2004	1,406,500.00					X	X	Químico Farmacobiologo		
6	EDIFICIO No. 2 DE AULAS PARA QUIMICA: El proyecto fue diseñado en 3 niveles exclusivamente para espacios de licenciaturas; esta ubicado al sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. El edificio se compone de 17 aulas, módulos sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, séptico y escaleras	180,356.88		1,435			2006	15,000,000.00					X	X	Químico Farmacobiologo		
	<b>Total</b>	<b>4,441,036.88</b>	<b>-</b>	<b>16,286.34</b>													

**NOTA:**

**SE SOLICITO A CADA UNA DE LAS AREAS LA ACTUALIZACION DE SUS PRESUPUESTOS PARA ANALIZARLOS E INICIAR CON LA PROGRAMACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.**















**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**Obras a realizar con los recursos asignados**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MEI
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obr:
<b>Clavelnst 911</b> 18MSU0019M		Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-88-05
		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada						
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000	
<b>Total Autorizado</b>		<b>12,114,160.07</b>	<b>57,680.00</b>	<b>0.00</b>													

**NOTA:**  
 El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y se esta la espera de la planeación de la segunda etapa de esta obra.

**FOTOS INICIALES**





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2014-2015**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Univ
<b>ClaveInst 911</b> 18MSU0019M	Teléfono	3112118800 ext. 8786	311-211-88-05
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>	<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician		Beneficia a la Gestión
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Modulo estructural de rampas para personas con capacidades diferentes y puente de conexión entre edificios e instalaciones de voz y datos.	4,686,067.00	-	0.00		x		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00; 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		x	x	Ciencia política, Comunicación y Medios, Filosofía, Ciencias de la Educación, Psicología, Lingüística aplicada y Puericultura.	x	Lingüística aplicada, Ciencias de la Educación y Doctorado en Ciencias Sociales.		
	<b>Total</b>	<b>4,686,067.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>															

**NOTA:**  
**EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO.**













# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR

Obras autorizadas

en el marco del PIFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.

<b>Información General de la Institución</b>	Responsable Institucional de:	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Entidad federativa:</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786	
Nayarit	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>	
<b>ClaveInst 911</b> 18MSU0019M			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		C		
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura
	Construcción de Edificio de la Unidad Académica Preparatoria No. 13	2,194,479.00	-	1,644		x		2013	12,114,460.07				x	
	<b>Total</b>	<b>2,194,479.00</b>	<b>-</b>	<b>1,644.00</b>										

## NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y se esta a la espera de la planeación de la segunda etapa de esta obra.

## FOTOS INICIALES



<b>Obras y Mantenimiento</b>	
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
311-211-88-05	
<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	

Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	Calendario de ejecución				Localidad, Población o Ciudad	
								Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración		Funcionario para inaugurar la obra
Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada		
								874	744	1,618	69	1,618	ESTE CAMO SE INFORMARA UNA VEZ QUE SE AUTORIZEN LOS RECURSOS Y SE PROGRAMEN LOS MANTENIMIENTOS				tepic
					0.00	0.00	0.00	874.00	744.00	1,618.00	69.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**FOTOS ACTUALES**



SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO		AULAS/ SALONES			TALLERES		LA
Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	
Núm.	Nombre							Monto	Número									Núm.
	tepic		Unidad Académica Preparatoria No. 13			x						12	978				1	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	978.00	0.00	0.00	0.00	1.00	













**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

**2015**

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:arricape@hotmail.com">arricape@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
<b>Clavelnst 911</b>						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos		
				SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado			Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000	6,683								SI	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜISTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85		
	<b>Total</b>	<b>200,000.00</b>	<b>6,683.00</b>															

Este proyecto se encuentra en analisis ya que el monto autorizado es inferior a lo solicitado. Se analizara que parte del mantenimiento se puede cubrir con este mont







CIÓN

AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

**2015**

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:		Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:arricape@hotmail.com">arricape@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
ClaveInst 911						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN												
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	
				SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado			Programas Educativos de Posgrado que se benefician
	Equipamiento Unidad Académica Preparatoria No. 1, y Mantenimiento a varias Unidades Académicas de Nivel. Medio Superior.	2,037,591.60															
	<b>Total</b>	<b>2,037,591.60</b>	<b>0.00</b>														

Este proyecto se encuentra en análisis ya que el monto autorizado es inferior a lo solicitado.







CIÓN

AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 REPORTE DE AVANCE  
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	M.A PEDRO ARRIERO CASILLAS		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		ENCARGADO. UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITA	
Entidad federativa:		Teléfono	311 2118800	EXT. 8786	311 2118800	8638
NAYARIT		Correo electrónico	<a href="mailto:parriero@uan.edu.mx">parriero@uan.edu.mx</a>	<a href="mailto:arriape@hotmail.com">arriape@hotmail.com</a>	<a href="mailto:ernesto.name@uan.edu.mx">ernesto.name@uan.edu.mx</a>	<a href="mailto:er0407@hotmail.c">er0407@hotmail.c</a>
Clavelnst 911						
18MSU0019M						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA															
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	
						SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)			Nombre del Fondo
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (Nivel Superior)	184,425.00									X					X
<b>Total</b>		<b>184,425.00</b>														

La federacion inicio la radicacion de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 5 ministraciones.







ACCIÓN/ADECUACIÓN

OMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	
														0	0.00		
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0	0	









OTROS		TOTALES		
M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
		0	0.00	
<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>