























**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

<b>Información General</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
<b>Entidad federativa:</b>		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Nayarit</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786	311-211-88-05
<b>Clavelnet 911</b>		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx, aldoverdín@hotmail.com	ard407@hotmail.com
<b>18MSU0019M</b>				

Procedi	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/cvts)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada	Número	Nombre
						Aproximadamente el 95% del total de la obra.		2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO CONACYT	2011 \$ 11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agrónomo, Biología, Lic. En Educación					X	Maestría en C. Biológico Agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias	El CENT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el sector			ProGes	Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y			Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdt )	462	734	1,196	316
Total		14,465,112.62	12,407,452.86	0.00																														
<p>Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, sala magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicarán 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 300 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. Etapa)</p>																																		

**NOTA:**  
 COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINQUIETO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINQUIETO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

**FOTOS DE OBRA**





















**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**Obras a realizar con los recursos asignados**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

**INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y</b>
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786		311-211-88-05
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoeverdini@hotmail.com">aldoeverdini@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>
<b>ClaveInst 911</b> 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Posta	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada						
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000	
<b>Total Autorizado</b>		<b>12,114,160.07</b>	<b>57,680.00</b>	<b>0.00</b>													

**NOTA:**

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

**FOTOS INICIALES**



















**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:  
 Fecha de elaboración del Documento:

**2015**  
**INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:		Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:arriape@hotmail.com">arriape@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
Clavelinst 911						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución		Localidad, Población o Ciudad	Municipio														
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término										
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician				Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician					Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total	Programada	Programada						
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000	157,603	6,683	80.00									SI	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜISTICA APLICADA.				SI	2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85				674	1220	1894			18/07/16	25/07/16				
	<b>Total</b>	<b>200,000.00</b>	<b>157,603.40</b>	<b>6,683.00</b>																																

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.













2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118800 EXT. 8786		311 2118800 8638	
NAYARIT		Correo electrónico		<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		<a href="mailto:aldoverdín@hotmail.com">aldoverdín@hotmail.com</a>	
Clavelnst 911						<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA								JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIALES									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos						
						SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total	
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	184,425.00								X						X	X	TODOS LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	X	3 DOCTORADOS, 10 MAESTRIAS Y 12 ESPECIALIDADES								9,603	10,399	20,002
<b>Total</b>		<b>184,425.00</b>																												

La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones. El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:  
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11  
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94



																												REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																					
AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. COMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES				
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)				
									0	0.00																																					0	0.00	
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00		





