

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2007

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.**

Información General		Responsible Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRD. ALDO A. ZEA VERDIN		ARG. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Entidad federativa:		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obras Universitarias.	
Nayarit		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-86-05	
ClaveInst 911		Correo electrónico		ufi@uan.edu.mx, eldoverdin@hotmail.com		ed047@hotmail.com	
18MSU0019M							

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA															JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN				Municipio	Cuenta de la DES
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos enteros)	Monto ejercido (pesos enteros)	No. de m2	Averiso físico	Obras de continuidad			Obras de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con el estado de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionamiento para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad				
						SI	NO	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos enteros)	Nombre del Fondo	Monto (pesos enteros)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y licenciatura	Programas Especiales de PA LIC que se beneficien	Beneficia a alumnos de PA	Programas Especiales de Progreso que se beneficien					Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino								Total			
						Programada	Programada	Programada	Funcionamiento para inaugurar la obra	Número	Nombre																							
	Consta la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	11,991,999.00	0	100% DEL TOTAL DEL PROYECTO.	X	NO	AÑOS 2002 Y 2003 Y 2005	18'500,00.00, 15'701,215.91 Y 3'100,000.00	NA	0.00	X	X	PROGRAMAS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y AL DESARROLLO PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS Y MEDIDAS DE CALIDAD DE VIDA.	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACIÓN	SI	ProDES Proyecto Infraestructura página 2	Resulta imprescindible contar con más aulas, laboratorios e talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades.	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	674	1,238	1,894	200.00	3,320	17/09/2012	16/09/2013	en progreso	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	028 Querétaro
Total		12,000,000.00	11,991,999.00	0.00																	674	1,238	1,894	200	3,320									

1 CUCSH
NOTAS:
 COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYÓ QUEDANDO PENDIENTE EL FINQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ENTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SED DEL ESTADO SU INTERVENCIÓN PARA PODER LIBERAR EL FINQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.
 ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYÓ LA ÚLTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUSH-2)



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

ARO CORRESPONDIENTE A FAM: 2911
 Fecha de elaboración del Documento:


INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Información General		Responsible Institucional de:	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit Entidad federativa: Nayarit Clavelnet 911 18MSU0019M		Unidad de Desarrollo Institucional Nombre: MTRD. ALDO A. ZEA VERDÍN. Cargo: Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional Teléfono: 3112118800 ext. 8786 Correo electrónico: aldoverdin@hotmail.com	
		Obras y Mantenimiento Nombre: ARO. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ Cargo: Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria. Teléfono: 311-211-88-06 Correo electrónico: er0407@hotmail.com	
		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA														JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN									
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos síchic)	Monto ejecutado (pesos síchic)	No. de m2	Avance físico	Obras de continuidad		Obras de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planes arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionalidad para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad								
						SI	NO	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos síchic)	Nombre del Fondo	Monto (pesos síchic)	Transversal beneficia a más de una DES	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA y Licenciatura que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de posgrado que se benefician	Beneficia a la docencia	Femenino								Masculino	Total						
						Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM		Monto del apoyo con recursos FAM (pesos síchic)		Transversal beneficia a más de una DES		Beneficia solo a una DES		Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura						Programas Educativos de PA y Licenciatura que se benefician		Beneficia a alumnos de Posgrado								Beneficia a la docencia							
Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo (I+D+D) (I+D+D) (I+D+D), laboratorio de investigación y transferencia de tecnología (ICT) y el centro de apoyo administrativo. La planta alta se divide en 24 espacios para el área de servicios ambientales, sala magna y biblioteca. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se dividen en 4 laboratorios, área de capacitación nuclear de baños, área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se dividen en 3 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de acceso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas, área de exposición y escaleras elevador. (La Foto)														FONDO MIXTO CONACYT		11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agrónomo, Biología, Lic. En Educación	X	Maestría en C. Biológico	SI (CENTRO IDENAV)	ProGES B2	Permite el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, dando convergencia a profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y	X	X	462	734	1,196	336	NO APLICA	08-Ago-11	18/06/2012 fecha real en la que se entregó esta etapa	Se concluyó una vez que se concluyeron todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic
Total		16,694,265.96	16,515,096.36	4,924.96														462	734	1,196	336																

NOTA:
 COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMA QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

FOTOS DE OBRA



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO	
Entidad federativa: Nayarit		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de	
ClaveInst 911 18MSU0019M		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com		er0407@hotmail.com	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS			Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Posta	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada						Programada
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00						UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000	
Total Autorizado		12,114,460.07	57,680.00	0.00												

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



Mantenimiento
NAVARRETE MENDEZ
de Proyectos y Obra Universitaria.

Al completa	MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación o adecuación	Ampliación	Espacios educativos																										
	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/cts.)				AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES			
						Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2
			X			21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0		SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS	0	0	0.00
	0.00	0.00				21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0			0	0	0.00

FOTOS ACTUALES



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR
 Obras autorizadas
 en el marco del PIFI v. 2014-2015
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAMI 2014

Informe AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Información General de la Institución:			Obras y Mejoramiento:		
Proyecto:	Unidad de Desarrollo Institucional				
Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAGUAY		ARCO DIRECTIVO SUAREZ BERTOLINI		
Entidad Federativa:	NAGUAY		Escuela de la Unidad de Proyecto y Odra Universitaria		
Categoría del 911 (Módulo 0000):	3112118800 en 8796		3112118800		
Clasificación 911 (Módulo 0000):	201400000000000000000000		201400000000000000000000		

No. del Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA	CANTIDAD DE MATERIALES	VOLUMEN DE OBRAS	VALOR ESTIMADO DE LA OBRA	DETALLE DE OBRAS Y MEJORAMIENTOS										TOTAL									
					DESCRIPCION DE LA OBRA	ESTADO DE AVANCE	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA					
1	DESCRIPCION DE LA OBRA	ESTADO DE AVANCE	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA	PROGRESO DE LA OBRA

NOTA:
 El Patrimonio Administrador del Inventario Especial destinado a la Universidad, luego concluir la obra al 100%, solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejecutados y se espera de la programación para su aplicación.



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:
 Fecha de elaboración del Documento:

2015
INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Responsable Institucional de:	M.A. Pedro Amaro Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo:	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:	Teléfono:	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Nayarit	Correo electrónico:	aricape@hotmail.com		ee0407@hotmail.com	
Claveinst 911					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/cvts.)	No. de m ²	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProDES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura				Programas Educativos de PASC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician			Beneficia a la Gestión	Femenino			Masculino	Total	Programada
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000	157,603	6,683	80.00								SI	7 PROGRAMAS PSICOCULTURAL (PAL), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜISTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProDES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 98			674	1220	1894			18/07/16	25/07/16		
	Total	200,000.00	157,603.40	6,683.00																									

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:
Fecha de elaboración del Documento:

2015
INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Responsable Institucional de:	Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Méndez	
Nombre de la institución:	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Universidad Autónoma de Nayarit	Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Entidad federativa:	Correo electrónico	arricape@bvtmail.com		er0407@bvtmail.com	
Nayarit					
ClaveInst 911					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución		SEDE D																		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	No. de m ²	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el PROCES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave de la DES	Nombre de la DES										
SI				NO	Año en que la obra fue aprobada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts)	Transversal Beneficia a más de una DES	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Progrado				Programas Educativos de Progrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino			Masculino	Total					Programada	Programata								
	Equipamiento Unidad Académica Preparatoria No. 1, y Mantenimiento a varias Unidades Académicas de Nivel Medio Superior.	2,037,591.60																																			
	Total	2,037,591.60	0.00																																		

A la fecha se estan realizando los procedimientos para la ejecución del recurso

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRQ. ALDO A. ZEA VERDIN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118800 EXT. 8786		311 2118800 8638	
NAYARIT		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx		aldoverdin@hotmail.com	
Claveinst 911						er0407@hotmail.com	
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIALES										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					Alumnos											
						Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (Fecha y lanzamiento que la inauguró)		SI	NO	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total			
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	184,425.00									X						X	X	TODOS LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	X	3 DOCTORADOS - 10 MAESTRIAS Y 12 ESPECIALIDADES								9,603	10,399	20,002
	Total	184,425.00																													

La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones. El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaias Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94

													REMEDIACIÓN/ADECUACIÓN																																		
AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)		
									0	0.00																																			0	0.00	
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.**

Información General de la Institución		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la Institución:	Nombre	MTRD. ALDO A. ZEA VERDIN		ARG. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA		
Entidad federativa:	Teléfono	311 2118800	EXT. 8756	311 2118800	8638
Ciudad y CP	Correo electrónico	uad@un.edu.mx	alboverdin@unhmail.com	ard407@gpoemal.com	
Clave del 911		18MSU0019M			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN												NUMERO DE BENEFICIARIOS			Calendario de ejecución			SED							
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	Monto ejecutado (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si se otorga la "A" (Art. 104 de la Ley de Ingresos de la Federación)		Observaciones y/o causas de denegación	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Calendario de ejecución			Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Dirección Postal	Clave de la DES					
						SI	NO		Año en que se dejó de apoyar con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Monto del apoyo que recibe FAM (pesos s/cvts.)	Transversal (Beneficia a más de una DES)	Beneficia sólo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/C que se benefician	Beneficia a alumnos de Programa	Programas Educativos de Programa que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el PRODES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos			Femenino	Masculino	Total						Programado	Programado	Programado		
	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	2,009,150.00																																		
5	Total	2,009,150.00																																		

La federación inició la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.
 En 16 de agosto se notificó a la institución el ajuste del FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR debido al descuento correspondiente a FAM potenciado.

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$1,000,100.00
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 1,291,660.00

DE LA OBRA				MANTENIMIENTO										CONSTRUCCIÓN																												
Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	MANTENIMIENTO		AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CURSOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. COMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAN		AULAS USOS MULTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS					
					M2	Monto asignado al PAM para mantenimiento (precio unitario)	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Especializar	Num.		
						1,291,690.00																																				0
					01	1,291,690.00	01	0.00	02	0.00	03	0.00	04	0.00	05	0.00	06	0.00	07	0.00	08	0.00	09	0.00	10	0.00	11	0.00	12	0.00	13	0.00	14	0.00	15	0.00	16	0.00	17	0.00	18	0.00

