

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
<b>Nayarit</b>		Correo electrónico		<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> , <a href="mailto:aldoverdini@hotmail.com">aldoverdini@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
<b>ClaveInst 911</b>							
<b>18MSU0019M</b>							

Fondo	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN					Muni					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada		Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Número
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión									
	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS, CONTIENE 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE BAÑOS HOMBRRES MUJERES Y PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													X	X	525	414	939	44						Acaponeta Nayarit		
	<b>Total</b>	<b>5,540,898.00</b>		<b>1,008.02</b>																<b>525</b>	<b>414</b>	<b>939</b>	<b>44</b>	<b>6</b>							

NOTA:  
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUOTRIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.











**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**Obras a realizar con los recursos asignados**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

**INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoeverdini@hotmail.com">aldoeverdini@hotmail.com</a>	
<b>ClaveInst 911</b>				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada					
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000
<b>Total Autorizado</b>		<b>12,114,160.07</b>	<b>57,680.00</b>	<b>0.00</b>												

**NOTA:**

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercido y en espera de la planeación para su aplicación.

**FOTOS INICIALES**







TOTALES		
Núm.	M2	Monto autorizado
0	0	0.00

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PFI v. 2014-2015**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAFI. 2014**

**INFORME AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2017.**

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Responsable institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la Institución:</b>	Unidad	MITRO ALDO A. ZEVA VERDIN.	ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
<b>Unidad Federativa:</b>	Unidad	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obras Universitarias.
<b>Clave del 911</b>	Nayarit	3112-118800 ext. 8780	311-211-88-85
<b>18MSU0019M</b>	Correo electrónico:	zava@uadi.com.mx gbover@uadi.com	gnavar@uadi.com

CÓDIGO	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN													NÚMERO DE BENEFICIARIOS				CONVENIO DE SEGURO				TIPO DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		AYUDAS		TALLERES		LAB		CURSOS													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (paseo activo)	Monto asignado (paseo activo)	No. de m2	Obras de construcciones		Obras de conservación, restauración o mejoramiento		Cobertura de la obra							Ferrocarril	Masivo	Total	Profesores	Factos de Fidei	Factos de bienes	Factos de programación	Factos para programar a largo plazo	Localidad, Población o Ciudad	Manejo		Manejo		Manejo		Manejo	Manejo	Manejo		Manejo	Manejo																			
					SI	NO	Año en que se hizo la obra con recursos FAM (paseo activo)	Monto del recurso con recursos FAM (paseo activo)	Importe del Fidei (paseo activo)	Manejo (paseo activo)	Transferencia a cargo de una DES	Beneficio a otras DES	Programa Educativo de FFAU	Beneficio a otras DES	Programas Educativos de Pregrado que se beneficiaron	Beneficio a otras DES	Programas Educativos de Posgrado que se beneficiaron	Beneficio a otras DES	Justificación en el Proyecto y en el PFI/DES	Acreditación Académica	Cantidad del recurso de inversión de salud	Se incluyen otros recursos	Ferrocarril	Masivo	Total	Profesores	Programas	Programas	Programas	Programas	Localidad, Población o Ciudad	Manejo	Manejo	Manejo	Manejo	Manejo	Manejo	Manejo	Manejo	Manejo															
1	EDIFICIO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Modulo estructural de rampa para personas con capacidades diferentes y fuente de conexión entre edificio e instalaciones de uso y descanso	4,696,087.99			X		AÑO 2016 2013, 2014, 2016 y 2015	4,696,087.99 4,696,087.99 4,696,087.99	N/A	0.00		X	Comercio electrónico, Medicina, Filosofía, Ciencias de la Educación	X	Ingeniería, Idiomas, Ciencias de la Educación y Pedagogía en Ciencias Sociales						1,342	969	2,311	102	Comercio electrónico y Humanidades	3,315	ESTE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) SE DESTINA A LA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EDUCATIVO Y DE PROGRAMAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO						TEPEC	TEPEC	2016/16	Ciencias Sociales y Humanidades	Ciencias Sociales y Humanidades	CS (de Cultura, Arte y Patrimonio)	X																
	<b>Total</b>	<b>4,696,087.99</b>																				<b>1,342</b>	<b>969</b>	<b>2,311</b>	<b>102</b>		<b>3,315</b>																												

**NOTA:**  
 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO.





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR  
Obras autorizadas  
en el marco del PFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM 2014

INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.			
Información General de la Institución		Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la Institución:		Mtro. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
Cmp:		Encomienda de la Unidad de Desarrollo Institucional	
Entidad Federativa:		Encomienda de la Unidad de Proyectos y Obras Universitarias.	
Claveclaf 911		311219982 ext: 8785	
98962801598		311-211-88-55	
Correo electrónico:		uds@unh.edu.mx	
		udsweb@unh.edu.mx	
		uds47@gmail.com	

CATEGORÍA DE LA OBRA	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN											MANTENIMIENTO																									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTOS TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (base años)	Monto gastado (base años)	No. de ej.	Aprovech.	Obras de continuidad		Obras de continuidad aprobadas con el PFI		Cobertura de la obra		Beneficiarios		Nivel de la obra	Ubicación	MANTENIMIENTO																									
						SI	NO	Año en que se inició con recursos del PFI	Monto (base años)	Beneficiarios en obra (a base DES)	Beneficiarios a largo plazo (a base DES)	Programa	Beneficiarios a largo plazo (a base DES)			Femenino	Masculino	Total	Profesores	SEDE DE LA OBRA	Edificio	Material	Mantenimiento																		
	Construcción de Edificio de la Unidad Académica Preparatoria No. 13	2,109,479.00	-	1,584		x		2013	2,109,479.00			x					874	748	1,622	02	1,618	ESTE CASO SE AUTORIZAN LOS RECURSOS EN EL PFI PARA LA OBRAS DE MANTENIMIENTO.																			
	<b>Total</b>	2,109,479.00	-	1,584.00																																					

FOTOS INICIALES

NOTA:

El Patrimonio Administrativo del Impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



FOTOS ACTUALES







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

2015

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:		Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786		311-2-11-88-05	
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:aricape@hotmail.com">aricape@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
Clavelnst 911						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución		SEDE D													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave de la DES	Nombre de la DES								
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician				Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino					Total	Programada	Programada					
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000.00	157,603.40		80%									SI	7 PROGRAMAS: PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜISTICA APLICADA.		SI	2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION		SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85				674	1220	1894			16/07/16	25/07/16						
	<b>Total</b>	<b>200,000.00</b>	<b>157,603.40</b>	<b>0.00</b>																																	

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

**2015**

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

Información General de la Institución		Planeación				Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Responsable Institucional de:	M.A. Pedro Arriero Casillas				Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo:	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional				Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:	Teléfono:	311-2-11-88-00 ext 8786				311-2-11-88-05	
Nayarit	Correo electrónico:	<a href="mailto:arricape@hotmail.com">arricape@hotmail.com</a>				<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
Clavelinst 911							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto total ejercido	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos			Profesores									
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/centa.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Justificación en el ProDES o en el ProCES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total		
	Equipo Unidad Académica Preparatoria No. 1, y Mantenimiento a varias Unidades Académicas de Nivel. Medio Superior.	2,037,591.97	2,037,591.97		100%																									8,606		12,286
	<b>Total</b>	<b>2,037,591.97</b>					<b>0.00</b>																									

A la fecha se están realizando los procedimientos para la ejecución del recurso

RETENCIONES

**DEL MONTO TOTAL SOLICITADO \$ 1,460,082.52 CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y \$443,700.00 A EQUIPAMIENTO.**

Durante el mes de febrero se realizó el pago de las retenciones del 5 al millar correspondientes a los impuestos por concepto de Obra Pública por un monto de \$ 6,090.90

Durante el mes de MARZO se realizó el pago de las retenciones del 5 al millar correspondientes a los impuestos por concepto de Obra Pública por un monto de \$ 1,303.82





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 REPORTE DE AVANCE  
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRC. ALDO A. ZEA VERDIN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118800 EXT. 8786		311 2118800 8638	
NAYARIT		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx		aldoverdin@hotmail.com	
Clavelnst 911						er0407@hotmail.com	
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFICIADOS										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos			Profesores										
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/centés.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total			
																															Alumnos		
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.84	118,563.84		100%					X					X	X	UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	X	UN PROGRAMA EDUCATIVO LOCALIZADO FUERA DE LA CAPITAL DEL ESTADO											184	358	542	36
<b>Total</b>		<b>118,563.84</b>																															

La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.  
 El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:  
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11  
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94

UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO

Falta realizar un pago por \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública, se realizará en el mes de marzo 2017, con esto se habrá ejercido el 100% del recurso.

Se realizó el pago de \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública y con esto se ejerció el 100% del recurso.



																														REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																													
S.COMUNES			SANITARIOS			OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS			OTROS			TOTALES													
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)																	
						0	0.00																																			0	0.00																
0.00	0	0.00	0	0.00		0	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0													



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 REPORTE DE AVANCE  
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016  
**2016**

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRD. ALDO A. ZEA VERDIN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad Federativa:		Teléfono		311 2118800		EXT. 8786	
NAYARIT		Correo electrónico		ud@uan.edu.mx		aldoverdin@hotmail.com	
Clavelnat 911						311 2118800	
18MSU0019M						8638	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución			SE										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (PESOS S/CTVS.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	¿Se le avanza en su estado? ¿Es una obra asignada para inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?				Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								Alumnos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal	Clave de la DES						
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el PRODES o en el PROGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos.	Cuenta con el expediente monto	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino		Total	Profesores	Programada					Programada	Programada				
						SI	NO	Fecha probable (Poner línea o formato adjunto)	NO	¿A fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)?	Observaciones y/o causas de demora																											
	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	\$ 1,291,650	\$ 1,291,479.99		99%																																	
5	<b>Total</b>	<b>1,291,650.00</b>																																				

La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones. En 16 de agosto se notificó a la institución el ajuste del FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR debido al descuento correspondiente a FAM potenciado.

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:

PRIMER ASIGNACIÓN: \$2,099,190.00

ASIGNACIÓN FINAL: \$ 1,291,650.00

DEL MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 461,949.95 CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO Y EL RESTO A MANTENIMIENTO DE OBRA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SE ESTARÁN REALIZANDO LO PROCESOS NECESARIOS PARA EL RESTO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE OBRA.

Durante febrero 2017 se hizo la revisión de los proyectos pendientes que se realizarán durante el mes de marzo.

Se ejerció durante MARZO 2017 la cantidad de \$47,900.00 por concepto de Equipamiento y, \$103,926.20 en mantenimiento de espacios públicos, así mismo, se pagó \$434.48 por concepto de retenciones de impuestos por Obra Pública.

Durante ABRIL 2017 se realizó el pago de \$195,762.09 por concepto de mantenimiento y rehabilitación de espacios educativos y \$40,018.01 en equipamiento de sillas y mesas de trabajo para estudiantes.

Durante Mayo 2017 se realizó el pago de \$ 98,905.00 por concepto de construcción de rampas para discapacitados en la Preparatoria No. 10 en Bahía de Bandera y los pagos correspondientes a impuestos por un monto total de \$ 496.00. Sumando un total de \$ 99,000.00

Durante Junio 2017 se realizó el pago de \$ 1,651.44 por concepto de pago de impuestos correspondientes a Obra Pública, sin embargo, por error en el sistema bancario no fue posible concretar el depósito de \$520.77 por el mismo concepto. Además se realizó el pago de una factura por \$2,388.00 por concepto de Equipamiento para un taller de la Unidad Académica Preparatoria No. 7. SUMA TOTAL \$ 4,039.44

















