

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: Noviembre

Fecha de elaboración del Documento: 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		
Nombre de la institución:	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN		
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
Entidad federativa:	Teléfono	311 2118800	EX	
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx	aldoverdir	
ClaveInst 911				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA							AVANCE					O					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada cor	
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra													Monto ejercido
			Nombre	Monto														
1	Edificio de Docencia Universitaria (Construcción sustentable)	\$ 3,517,159.13			\$ 3,517,159.13	\$ 3,423,138.50	563.00	100%	\$ 3,423,138.50	\$ 94,020.63	Construcción de la primera etapa. Cimentación, estructura planta baja, instalación sanitaria y pluviales, estructura primer nivel, instalación eléctrica planta baja, instalación de voz y datos planta baja.	Se concluyo la etapa 1 del edificio, el remanente se empleará en equipamiento necesario en el mismo edificio.			x			
SUB TOTAL		\$ 3,517,159.13	\$ -	\$ 3,517,159.13	\$ 3,423,138.50	563.00			\$ 3,423,138.50	94,020.63								

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre_18

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Edificio de Docencia Universitaria (construcción sustentable) segunda etapa: estructura del 1er. nivel

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ÁREA DE ATENCIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CD. DE LA CULTURA S/N, COL. CENTRO, C.P. 63000



Porcentaje de avance

40%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral




F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

En las imágenes se muestra la etapa 1 concluida y los avances de la continuidad que se construye con el FAM 2018.



F5: Interior de aula



M.C. Jorge Ignacio Peña González



Arq. Ernesto Navarrete Méndez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución:		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786	311-2
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com	er0407@uan.edu.mx
Clavelnst 911				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												
	DESCRIPCION DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		
1	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													
Total		5,540,898.00		1,008.02														

NOTA:
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.

