

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: MAYO 2019  
Fecha de elaboración del Documento: 07 DE JUNIO DEL 2019

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución:		Nombre		MITRO ALDO A ZEA VERDÍN	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118500	
Nayarit		Correo electrónico		ud@uan.edu.mx	
ClaveInst 911				E	
18MSU0019M				aldoverdi	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										AVANCE					O				
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecoteoría a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con	Año de financiamiento		
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra														Monto ejercido	
			Nombre	Monto																
1	Edificio de Docencia Universitaria (Construcción sustentable)	\$ 3 517 159,13	Remanentes de monetización	\$ 94 020,63	\$ 3 611 179,76	\$ 3 588 565,81	610,83	100%	\$ 3 588 565,81	\$ 22 613,95	Construcción de la primera etapa. Cimentación, estructura planta baja, instalación sanitaria y pluviales, estructura primer nivel, instalación eléctrica planta baja, instalación de voz y datos planta baja.	Se concluyó la obra al 100%, se remitió el Acta administrativas de entrega recepción a través del oficio UAN/UD/01-231/2019, donde se detalla el costo total de la obra, así mismo, también se remite un acta que corresponde a la ejecución del remanente de monetización.							x	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$ 3 517 159,13</b>		<b>\$ 94 020,63</b>	<b>\$ 3 611 179,76</b>	<b>\$ 3 588 565,81</b>	<b>610,83</b>		<b>\$ 3 588 565,81</b>	<b>22 613,95</b>										

*[Handwritten signature]*  
M. C. Asunción Zea Verdín

*[Handwritten signature]*  
M. C. Asunción Zea Verdín

*[Handwritten mark]*