Universidad Autónoma de Nayarit

UAN/SPPI/0020/2026
Tepic, Nayarit; 16 de Enero de 2026

ASUNTO: Informe 4to trimestre
FAM regular 2024, Educación Media Superior

HUGO ENRIQUE DE LUCIO TORRES
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE LA SEMS
P R E S E N T E

Por este medio me permito saludarle y al mismo tiempo, enviar el Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Regular, ejercicio 2024 para educación media superior, correspondiente al 4to trimestre (octubre - diciembre) del año 2025.

Sin más por el momento, se envía el formato de informe a los correos: Seguimiento_FAM-EMS@sems.gob.mx

Agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

Universidad Autónoma de Nayarit
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

c.c.p. Archivo

Educación
Secretaría de Educación Pública

SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
FAM CIERRE 2024

2025 Año de La Mujer Indígena

ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	SUBSISTEMA	CORTE/MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	AMPLIACIONES	ADICIONES	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	MONTO EJERCIDO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA / SALIDA DE ALUMNOS	OBSERVACIONES
Nayarit	**FAM Regular**	**2024**	18UEB0009U	Unidad Académica Preparatoria No.15	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tepic	Tepic	Rehabilitar espacios para procesos escolares, explanada interior y cisterna que está en la explanada exterior (fachada).	Rehabilitación	Otros	$ 1,114,420.00	$ -	$ -	$ 155.62	$ -	$ 369,134.64	08/07/2024	07/09/2024	66%	38%	1,697	Contribuir al desarrollo de las competencias del nivel medio superior, a través de la mejora de la infraestructura y el equipamiento del espacio, creando un ambiente adecuado para la realización de actividades culturales y académicas.	03/oct/25	Si	No	Derivado del congelamiento de las cuentas del FAM Media Superior 2024 por parte del IMSS —situación que, hasta la fecha de este informe, continúa vigente—, la Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Dirección de Obra Universitaria, procedió a dar por terminado el contrato mediante la formalización del Convenio de Terminación Anticipada del Contrato de Obra Pública, amparado bajo el número UAN-SPFI-DOU-CM-037-2024 correspondiente al proyecto "REHABILITACION DE ESPACIOS PARA PROCESOS ESCOLARES Y PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIDAD
Nayarit	**FAM Regular**	**2024**	18UEB4008A	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tecuala	Tecuala	Construcción de cabina para control de proyección, sonido y audio, colocación de ventanas y puertas de aluminio, instalación de cableado y luminarias	Construcción	Otros	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	21/10/2024	19/12/2024	0%	0%	512	Fortalecer la formación integral de los estudiantes del nivel medio superior a través de la construcción de la cabina del auditorio, así como mejorando la infraestructura del mismo, creando así, un lugar adecuado para la realización de actividades académicas	03/oct/25	No	No	Derivado del congelamiento de las cuentas del FAM Superior 2024 por parte del IMSS —situación que, hasta la fecha de este informe, continúa vigente—, la Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Dirección de Obra Universitaria, procedió a dar por terminado el contrato mediante la formalización del Convenio de Terminación Anticipada del Contrato de Obra Pública, amparado bajo el número UAN-SPFI-DOU-CM-039-2024
												$ 2,114,420.00	$ -	$ -	$ 155.62	$ -	$ 369,134.64										

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M.C.A. Eduardo Manuela Cárdenas Coordinador de Proyectos	M.A.P. Antonio Guzmán Flores Director de Proyectos Estratégicos	M.S.P. José Martín Jiménez Godoy Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

Educación
Secretaría de Educación Pública

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN
FAM REGULAR 2025

2025 Año de La Mujer Indígena

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Nayarit	18UBH0009U	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Unidad Académica Preparatoria No. 13	Rehabilitar espacios para procesos escolares, explanada interior y cisterna que está en la explanada exterior (fachada).		Impermeabilizacion de la azotea, demolicion de cuarto y arcos, nivelado de area de explanada, se dejó incluido la colocación de la base y compactacion, así como los trabajos de colado de losas.		Impermeabilizacion de la azotea, demolicion de cuarto y arcos, nivelado de area de explanada, se dejó incluido la colocación de la base y compactacion, así como los trabajos de colado de losas.		
FAM Regular	Nayarit	18UBH0019A	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Unidad Académica Preparatoria No. 4	Construcción de cabina para control de proyección, sonido y audio, colocación de ventanas y puertas de aluminio, instalación de cableado y luminarias						